

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Řešení havarijního stavu školní kuchyně – část 1: stavební úpravy“

Smluvní strany

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov
zastoupený: Mgr. Danou Staňkovou, ředitelkou
Autorský dozor: Ing. Michal Jetelina
Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely
IČ: 00053198
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 615 00 Brno
zastoupený: Ing. Gabrielou Maršálkovou na základě plné moci
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marian Pala
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 372571103/0300
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 10632
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2024, uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Řešení havarijního stavu školní kuchyně – stavební úpravy“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Realizace dodatečných prací si vyžádala nutnost prodloužení lhůty provádění díla předmětné zakázky u dílčí části díla (ZL18) do 30.11.2024. U zbývajících částí díla ke změně lhůty pro provedení díla nedochází.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Soupis stavebních prací a dodávek požadovaných objednatelem:
 - navýšení elektrického příkonu školní budovy vlivem instalace nové gastrotechnologie (ZL18),
 - úprava vnitřní elektroinstalace vyvolaná vyšším příkonem u nově instalovaného konvektomatu (ZL19),
 - doplnění samostatného zásuvkového třífázového okruhu pro šoker (ZL21).
5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které objednatel vyloučil z předmětu díla:
 - zjednodušení technického řešení stravovacího systému (ZL20),
 - odpočet původně uvažovaných nových dveří na pozici T5 a náhradou provedení repase dveří stávajících (ZL22).
6. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH: 195.238,25 Kč.

Cena je odvozena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
7. Veškeré změny jsou zadavatelem zařazeny do odst.5 §222 ZZVZ. Cenový nárůst související s provedenými změnami podle odst.5 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 195.238,25 Kč bez DPH (2,6% původní hodnoty závazku).
8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Doba plnění

9. Článek IV odst. 1 smlouvy ve znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla s výjimkou stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací změnového listu č. 18, u nichž se sjednává lhůta dokončení 30.11.2024.“

Cena za provedení díla

10. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 7 926 189,22 Kč

DPH: 1 664 499,74 Kč

cena včetně DPH: 9 590 688,96 Kč

(slovy:

devětmilionůpětsetdevadesáttisícšestsetosmdesátosmtisícosmkorundevadesátšesthaléřů).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 8 121 427,47 Kč

DPH: 1 705 499,77 Kč

cena včetně DPH: 9 826 927,24 Kč

(slovy: devětmilionůosmsetdvacetšesttisícdevětsetdvacetsedmkorundvacetčtyřihaléřů).“

11. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny, víceprací a méněprací podle dodatku č.1 a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění ZL18 až ZL22 ze dne 25.9.2024.

Závěrečná ustanovení

12. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
13. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
14. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: - přehled změnových listů
 - změnové listy č.18-22 včetně položkových rozpočtů

V Tišnově

V Brně

.....
Střední škola a základní škola Tišnov,
příspěvková organizace

Mgr. Dana Staňková, ředitelka
za objednatele

.....
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Ing. Gabriela Maršálková
za zhotovitele