

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, I. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C8032
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno
Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dokončovací práce na objízdné trase SO 105 „Silnice III/3951“ je možné provést až po převedení provozu zpět na hlavní stavební objekt SO 101 „Silnice II/395“.
- Při provádění sanací vhodným nenamrzavým materiálem nebylo možné dosáhnout požadované hodnoty na zemní pláni Edef2 z důvodu nevhodně provedeného stávajícího násypu, proto byla sanace nahrazena vrstvou ze ŠCM.
- V km 0,000 – 0,550 bylo nutné z důvodu zachování průjezdů autobusů provést práce po polovinách a provést asfaltovou zálivku podélné spáry.
- Při realizaci prodloužení propustku v km 0,243 70 LS bylo nutné nahradit část kamenného rozpadlého propustku propustkem novým.
- Při pochůzce bylo zjištěno, že se v místě výměny asfaltových vrstev nachází poškozené obrubníky a je nutné provést jejich výměnu.
- Po kontrole UV bylo zjištěno, že stávající UV jsou rozpadlé a bude nutná jejich výměna, napojení bude provedeno do stávající DK.
- Na požadavek obce bude zřízena liniová vpust DN 300. Při dešti se zaplavuje nemovitost podél komunikace. Komunikace nelze podélně odvodnit.
- Po odfrézování bylo zjištěno, že je komunikace neúnosná a bude nutné provést sanaci vozovky. Při kontrole stavu objízdné trasy bylo na KD rozhodnuto o prodloužení opravy komunikace o křižovatku III/3951 - III/3956.
- Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly doplněny směrové sloupky.
- Při čištění příkopu bylo zjištěno, že se v km 1,700 nachází stávající propustek. Šířkově propustek nevyhovuje a bylo nutné ho na obě strany rozšířit a odláždit. Při kontrole propustku v km 1,900 bylo zjištěno, že je propustek zborcený. Bylo nutné propustek vybourat a zřídit nový včetně odláždění.

- Při pochůzce bylo zjištěno, že se v intravilánu nachází 4 sjezdy na pole, které jsou nepoužívané a betonové trouby jsou zborcené. Bylo domluveno, že se sjezdy zruší bez náhrady.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Uvedení silnice II/395 do provozu	do 31. 10. 2024
Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby)	do 29. 11. 2024
Termín předání díla vyjma GP	do 30 dnů od předání a převzetí stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání a převzetí stavby
Dřívější plnění je možné	

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

48 150 800,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
05.11.2024
08:51:59

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Smlouvu přezkoumal

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/395 Zastávka - hr. kraje, I. úsek

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	
SO 021	Příprava území - I. úsek	450 161,60			450 161,60
SO 101.1	Komunikace II/395 - I. úsek km 0,00000-	11 044 670,94	1 333 191,62	-180 600,00	12 197 262,56
SO 101.2	Komunikace II/395 - I. úsek km 1,18000-	10 746 147,60			10 746 147,60
SO 101.3	Komunikace II/395 - I. úsek km 2,34000-	10 990 309,50			10 990 309,50
SO 103	Sjezdy - I. úsek	231 332,06			231 332,06
SO 105	Silnice III/3951	9 952 848,30	2 124 221,62		12 077 069,92
SO 181	Dopravní opatření	200 000,00			200 000,00
SO 401	Veřejné osvětlení - I. úsek	561 517,16			561 517,16
Stavba celkem - stavební náklady celkem		44 176 987,16	3 457 413,24	-180 600,00	47 453 800,40
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		577 000,00			577 000,00
Vedlejší náklady		120 000,00			120 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		44 873 987,16	3 457 413,24	-180 600,00	48 150 800,40

Změna stavby č. 01 ZBV 01

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 101.1 - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 072 979,00 Kč

DPH: 225 325,59 Kč

Cena s DPH: 1 298 304,59 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00						1 072 979,00
2 Základy						-180 600,00
26	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-860,000	210,00	-180 600,00
5 Komunikace						1 253 579,00
61	56430.N1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU	M3	860,000	1 457,65	1 253 579,00

Změna stavby č. 02 ZBV 02

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 101.1 - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 71 500,00 Kč

DPH: 15 015,00 Kč

Cena s DPH: 86 515,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 02

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00						71 500,00
1 Zemní práce						38 500,00
8	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	550,000	70,00	38 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce						33 000,00
60	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	550,000	60,00	33 000,00

Změna stavby č. 03 ZBV 03

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 101.1 - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 8 112,62 Kč

DPH: 1 703,65 Kč

Cena s DPH: 9 816,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 03

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace II/395 – I. úsek KM 0,000 00 - 1,180 00						8 112,62
4 Vodorovné konstrukce						3 233,90
28	451313.P	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,110	3 042,00	334,62
29	45131A.P	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,899	3 225,00	2 899,28
9 Ostatní konstrukce a práce						4 878,72
58	9183C2.P	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	1,100	4 435,20	4 878,72

Změna stavby č. 04 ZBV 04

Stavba: **L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek**

Objekt: **SO 105 - Silnice III/3951**

Rozpočet: **[SO 105] - Silnice III/3951**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 130 341,40 Kč

DPH: 27 371,70 Kč

Cena s DPH: 157 713,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 04

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						130 341,40
1 Zemní práce						30 991,80
12	123738.D	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	65,940	470,00	30 991,80
9 Ostatní konstrukce a práce						99 349,60
39	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	219,800	452,00	99 349,60

Změna stavby č. 05 ZBV 05

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 105 - Silnice III/3951

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 54 813,30 Kč

DPH: 11 510,80 Kč

Cena s DPH: 66 324,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 05

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						54 813,30
8 Potrubí						27 313,30
47	87433.N3	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	5,000	201,75	1 008,75
46	89712.N2	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	5 260,91	26 304,55
9 Ostatní konstrukce a práce						27 500,00
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	5 500,00	27 500,00

Změna stavby č. 06 ZBV 06

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 105 - Silnice III/3951

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 56 375,09 Kč

DPH: 11 838,77 Kč

Cena s DPH: 68 213,86 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 06

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						56 375,09
8 Potrubí						21 946,05
47	87433.N3	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	8,200	201,75	1 654,35
36	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,450	3 146,00	20 291,70
9 Ostatní konstrukce a práce						34 429,04
49	93555.N4	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	8,000	4 303,63	34 429,04

Změna stavby č. 07 ZBV 07

Stavba: **L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek**

Objekt: **SO 105 - Silnice III/3951**

Rozpočet: **[SO 105] - Silnice III/3951**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 548 813,90 Kč

DPH: 325 250,92 Kč

Cena s DPH: 1 874 064,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 07

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						1 548 813,90
1 Zemní práce						308 757,50
4	11333.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	144,750	500,00	72 375,00
7	11372.A2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	188,800	550,00	103 840,00
8	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	122,000	70,00	8 540,00
9	123738.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	241,250	470,00	113 387,50
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	965,000	11,00	10 615,00
5 Komunikace						1 232 856,40
50	56334.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 930,000	184,00	355 120,00
30	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 776,000	12,00	21 312,00
31	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 668,000	1,00	1 668,00
33	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 776,000	240,00	426 240,00
34	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 668,000	199,00	331 932,00
51	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	357,720	270,00	96 584,40
9 Ostatní konstrukce a práce						7 200,00
43	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	120,000	60,00	7 200,00

Změna stavby č. 08 ZBV 08

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 105 - Silnice III/3951

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 32 200,00 Kč

DPH: 6 762,00 Kč

Cena s DPH: 38 962,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 08

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						32 200,00
9 Ostatní konstrukce a práce						32 200,00
52	91228.A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	92,000	350,00	32 200,00

Změna stavby č. 09 ZBV 09

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 105 - Silnice III/3951

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 269 544,43 Kč

DPH: 56 604,35 Kč

Cena s DPH: 326 148,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 09

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						269 544,43
1 Zemní práce						18 753,98
59	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	26,424	605,00	15 986,52
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,424	11,00	290,66
61	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,880	860,00	2 476,80
4 Vodorovné konstrukce						115 614,54
53	451313.P	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,671	3 042,00	11 167,18
62	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,092	3 225,00	3 521,70
54	45131A.P	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	21,758	3 225,00	70 169,55
63	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,900	1 031,00	1 958,90
64	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,184	5 038,00	11 002,99
55	465512.P	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,532	5 038,00	17 794,22
8 Potrubí						20 220,00
56	899574.P	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1,000	5 478,00	5 478,00
57	899901.P	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,000	7 371,00	14 742,00
9 Ostatní konstrukce a práce						114 955,91
65	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	7,210	3 468,80	25 010,05
58	9183C2.P	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	20,280	4 435,20	89 945,86

Změna stavby č. 10 ZBV 10

Stavba: L-21-086-100 - II/395 Zastávka – hr. kraje, I. úsek

Objekt: SO 105 - Silnice III/3951

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 32 133,50 Kč

DPH: 6 748,04 Kč

Cena s DPH: 38 881,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 10

Rozpočet: [SO 105] - Silnice III/3951


PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105 Silnice III/3951						32 133,50
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 520,00
66	014102.a1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	25,200	100,00	2 520,00
1 Zemní práce						7 867,50
59	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,900	605,00	7 804,50
67	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,600	5,00	63,00
9 Ostatní konstrukce a práce						21 746,00
68	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	26,200	830,00	21 746,00



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: [redacted]

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy [redacted]

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

