

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/412 ZNOJMO, MOST 412-003

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 60838744
sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při frézování byla zjištěna vyšší tloušťka vozovkových vrstev, než předpokládala projektová dokumentace, což zhotovitel doložil dokladem o likvidaci odpadu. Při bourání úložných prahů opěr, části křídel a nosné konstrukce bylo zjištěno, že stávající konstrukce jsou objemově větší než předpokládala projektová dokumentace, což zhotovitel doložil dokladem o likvidaci odpadu. Po odbourání úložných prahů a křídel bylo nutné dodatečně přidat kotevní výztuž pro zvýšení tuhosti koncového příčnicku. Na nosné konstrukci bylo více původní izolace než předpokládala projektová dokumentace, což zhotovitel doložil dokladem o likvidaci odpadu,
- vzhledem k dojezdové vzdálenosti skládky zhotovitel nečerpal položku příplatek za dovozovou vzdálenost,
- vzhledem k větší hloubce frézování nebylo nutné provádět odkop asfaltových vrstev v plné výši.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

29 327 748,09 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací
2. Plná moc 

V Olomouci, dne 

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

06.11.2024

10:50:07

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Projekt : II/412 Znojmo, most 412-003

				Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 201	Most ev. č. 412-003						
SO 201.1	Most ev. č. 412-003 - zimní opatření						
SO 430	Přeložka vedení VO						
Stavba celkem - stavební náklady celkem		27 254 900,63	32 978 429,76	1 330 292,59	-421 623,13	28 163 570,09	34 077 919,81

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady							
Vedlejší náklady							
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 164 178,00	1 408 655,38	0,00	0,00	1 164 178,00	1 408 655,38

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	28 419 078,63	34 387 085,14	1 330 292,59	-421 623,13	29 327 748,09	35 486 575,19

TDK1 - VCP,MNP

Stavba: II/412 - Znojmo, most 412-003 ,TDK1

Objekt: Změna č.01 - SO 201 Most ev.č. 412-003

Rozpočet: [Změna č.01]/[I.] - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.01]/[I.] - Vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
I. Vícepráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102.b					
3	014102.c					
4	014102.d					
1						
6	113338					
2						
25	285393					

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.01]/[I.] - Vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
126	966168.a					
127	966168.b					

TDK1 - VCP,MNP

Stavba: **II/412 - Znojmo, most 412-003 ,TDK1**

Objekt: **Změna č.02 - SO 201 Most ev. č. 412-003**

Rozpočet: **[Změna č.02]/[II.] - Méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:


Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.02]/[II.] - Méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
II. Méněpráce						
0						
1	014102.a					
1						
7	11333B					
10	123735					
13	17120					
9						
125	96615B					
128	96616B.a					
129	96616B.b					

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : 

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 125 mil. Kč (slovy: stodvacetpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč (slovy: stodvacetpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Táto plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2024.

V Praze dne 02.05.2024

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165082696-16757-240524141434.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165082696-16757-240524141434**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ostrava 37

Datum vyhotovení: **24.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165082696-16757-240524141434