

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

ŘSD umožnilo omezení na D2 v jiném rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci:

- Návrh řešení sanací podhledu nosné konstrukce byl plánován ve 2 etapách pro každý jízdní směr, za předpokladu omezení dopravy na překračované dálnici D2 a svedení do 1 pruhu. Ve fázi realizace však došlo k přehodnocení uzavírky a ŘSD odsouhlasilo řešení pouze za omezené dopravy v zúžených pruzích, ale vždy ve dvou.
- Bylo nutné přeplánovat harmonogram prací na 3 etapy, čímž se zhotovitel dostal poslední etapou časově do konce listopadu a začátku prosince, kdy klimatické podmínky pro provádění sanací betonových konstrukcí jsou nevhodné.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 15. 5. 2025
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od předání a převzetí stavby

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Olomouci, dne



IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
19.11.2024
14:01:08
Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:
III/4231 MOST EV. Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Číslo změny: 01

Datum: 8.11.2024

Určeno pro objednatele: SÚS JMK, p.o.k.

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☐ e-mailem ☒ osobně ☐

Týká se části stavby: **SO 201 Most ev. č. 4231-1 - sanace NK a úpravy pod mostem**

Odkazy

Popis změny: Na základě smlouvy o dílo a předloženého harmonogramu prací Zhotovitel předpokládal provádění sanací podhledu nosné konstrukce dle úvahy ze zadávací dokumentace. Tato dokumentace předkládala řešení sanací podhledu nosné konstrukce ve 2 etapách pro každý jízdní směr, tudíž za předpokladu omezení dopravy na překračované dálnici D2 a svedení do 1 pruhu. Majetkový správce ŘSD ČR s původním řešením v zadávací dokumentaci souhlasil. Ve fázi realizace však došlo k přehodnocení uzavírky a majetkový správce odsouhlasil řešení pouze za omezené dopravy ve zúžených pruzích, ale vždy ve dvou.

Touto skutečností bylo nutné přeplánovat harmonogram prací na 3 etapy, čímž se Zhotovitel dostává časově do konce listopadu a začátku prosince. V tyto termíny je provádění sanací betonových konstrukcí krajně nevhodné a nemožné dodržet kvalitativní požadavky, a to zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek (nízkých teplot klesajících pod bod mrazu). Nadále tento způsob dopravního omezení neumožnil v termínu realizaci dlažeb pod mostem u opěry č.1.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen



Změna byla vyvolána

- Třetí stranou (ŘSD ČR) a jejím požadavkem na způsoby uzavírek D2 pod mostem pro provádění sanací a dlažeb

Tato žádost o změnu nevyvolá požadavky zhotovitele k navýšení ceny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny: 01
III/4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI	Datum: 8.11.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - Není součástí změny, zhotovitel požaduje pouze posun termín pro dokončení díla.	
Počet listů příloh: 0	
Navrhovaná změna ceny díla:	0,- Kč (bez DPH)
Vícepráce	0,- Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,- Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty do 15.5.2025, tj. o	166 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	