

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Havarijní stav rozvodů v pavilonu C			
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace			
Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s. r. o.			
TDI:				
Projektant:	■■■■■■■■■■			
Popis změn:				
K navýšení finanční částky během prací došlo z důvodu, že nebylo možné předem zjistit reálné provedení původních rozvodů vody, které byly měněny. Původní dokumentace není k dispozici a v průběhu posledních desetiletí došlo při dílčích opravách k dalším změnám, jejichž provedení nebylo známo. Aby byl zachován plynulý provoz během prací, musel být proveden dočasný přepoj teplé vody. Další navýšení vzniklo v jednotlivých etapách, kdy předpokládané přepojení jednotlivých stupaček neodpovídalo skutečnosti.				
Výsledkem je rozpočet - ZL1, který obsahuje realizované práce ve výši 356 643,84,- Kč bez DPH.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x	
	Způsob projekčního řešení změny:			
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení			
	jiné		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		356 643,84 25,50 %	
	Výše DPH	sazba: 21 %	74 895,21	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH		431 539,05	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 398 191,78	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1)		1 754 835,62	
			1 754 835,62 25,50 %	
Změny dle § 222/5 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00	Hodnota změny dle § 222 odst. 6 od počátku	
	Vícepráce celkem bez DPH	356 643,84		25,50 %
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	356 643,84		25,50 % 25,50 %
termín	Termín realizace změny:	10/24		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	23. 10. 2024		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	23. 10. 2024		
	TDI:			
	Projektant:	23. 10. 2024		
	Objednatel:	23. 10. 2024		
přílohy	Rozpočet 1 - ZL1			