

Číslo smlouvy objednatele: 400/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1237/2024/99

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4133 A III/3967 LODĚNICE PRŮTAH, 1.STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – LODĚNICE

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

Kontaktní osoba zhotovitele:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Důvody dle čl. VI odst. 10 smlouvy

- nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení a z toho důvodu pozdější podpis smlouvy, než se původně předpokládalo
- rozsáhlejší vícepráce – sondy pro zaměření IS, přeložka plynovodu, přeložky přípojek vodovodu, úprava kanal. šachty, finanční vypořádání bude předmětem následujícího dodatku,
- nevhodné klimatické podmínky v podobě deštivých dnů v září a říjnu,
- nevhodné klimatické podmínky na pokládku vodorovného dopravního značení plastem (v listopadu a prosinci 2024).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště **do 15 dnů od účinnosti této smlouvy**

Zahájení stavebních prací **do 15 dnů od předání a převzetí staveniště**

Dokončení pokládky asfaltových vrstev a autobusového zálivu vč. nástupišť **do 15. 12. 2024**

Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby) **do 30. 4. 2025**

Předání a převzetí díla **do 30 dnů od předání a převzetí stavby**

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 5, 6 a 7 smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
- ii. vyčištěné prostory staveniště;
- iii. DSPS;
- iv. bankovní záruka;
- v. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 9 smlouvy, které se mění a nově zní:

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 5 smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

Ve Zlíně, dne

Eliška
Nádvorníková
Digitálně podepsal
Eliška Nádvorníková
Datum: 2024.11.29
09:54:44 +01'00'

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – LODĚNICE

Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

V Brně, dne

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
02.12.2024
07:39:35

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing.
Josef
Šopík
Digitálně
podepsal Ing.
Josef Šopík
Datum:
2024.11.29
15:55:32
+01'00'

Ing.
Ondřej
Nádvorník
Digitálně
podepsal
Ing. Ondřej
Nádvorník
Datum:
2024.11.29
15:55:48
+01'00'

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Číslo změny: 1

III/4133 A III/3967 LODĚNICE - PRŮTAH, 1.STAVBA

Datum : 21.11.2024

Určeno pro objednatele : SÚS JMK, p.o.k.

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: **celé dílo**

Odkazy

Popis změny:

1) Průtahy ve výběrovém řízení:

Dle smlouvy o dílo článku VI. LHŮTY PLNĚNÍ bodu 10., žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací, na základě nepředpokládaných průtahů v zadávacím řízení a to o dobu:

Rozhodnutí o výběru dodavatele dne 24.4.2024. Teoretická možnost k podpisu SoD po 15 dnech od rozhodnutí - 10.5.2024.

Následně probíhalo odvolání účastníků. 20.5.2024 oznámení o zrušení rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.

30. 5.2024 nové rozhodnutí o výběru dodavatele. Teoretická možnost k podpisu SoD po 15 dnech od rozhodnutí - 17.6.2024.

Skutečný podpis SoD dne 9.7.2024.

Nepředpokládatelné průtahy ve výběrovém řízení – 22 dní

2) Sondy pro zaměření inž. sítí

Před zahájením stavebních prací byl požadavek na sondování a ověření hloubky uložení stávajících inženýrských sítí v trase nové kanalizace, jelikož informace o hloubkách uložení nebyly správci těchto sítí poskytnuty. Práce velmi zdržovala neochota některých správců sítí k vytýčení. Po ověření poloh byla odsouhlasena trasa nově budované dešťové kanalizace a vydán souhlas k započetí prací na kanalizaci SO 301.

Prodloužení doby z důvodů provádění sond před započetením vlastních prací – 12 dní

3) Přeložka plynovodu

Při zaměření inženýrských sítí bylo zjištěno, že na stoce D1 na Potrubí DN 600 PP u šachty Š 1.3 je v kolizi stávající plynovodní potrubí, které bude nutno přeložit, kvůli výšce uložení nového kanalizačního potrubí.

Tyto práce prodlužují termín provádění stavby z důvodu, že bez této přeložky nemohlo být pokračováno v pracích na navazující kanalizaci.

Prodloužení doby z důvodů provádění přeložky plynovodu – 5 dní

4) Přeložky vodovodních přípojek

Při realizaci kanalizace na stoce D1 a předchozím zaměření těchto vodovodních přípojek vzniká nutnost jejich výškové úpravy. Tím je vynucena jejich přeložka. Jedná se o celkem 9ks přeložek vodovodu.

KM 0,790 č.p. 453

KM 0,775 č.p. 451/1

KM 0,740 č.p. 448

KM 0,740 č.p. 450/1

KM 0,710 č.p. 447/2

KM 0,680 č.p. 445/2

KM 0,680 č.p. 457/2

KM 0,655 č.p. 442

KM 0,625 č.p. 439/1

Tyto práce prodlužují termín provádění stavby z důvodu, že bez této přeložky nemohlo být pokračováno v pracích na navazující kanalizaci.

Prodloužení doby z důvodů provádění přeložky vodovodních přípojek – 5 dní

5) Nutná koordinace se stavbami jiných subjektů

Při budování nové dešťové kanalizace bylo nutné práce koordinovat s realizací přípojek dešťových svodů jednotlivých nemovitostí realizovaných obcí Loděnice.

V důsledku provádění nové komunikace probíhá současně Vodárenskou akciovou společností, a.s, výměna šoupat a armatur .


Tyto činnosti jiných subjektů práce komplikují a mají přímý vliv na časový postup prací.

Prodloužení doby – 10 dní

6) Nevhodné klimatické podmínky

Nevhodné klimatické podmínky v podobě deštivých dnů v září a říjnu.

Prodloužení doby – 8 dní

Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:
Návrh ocenění změny	připojen	☒
Změna byla vyvolána		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu na prodloužení doby dokončení stavby.		
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		
Převzal (Jméno, datum, podpis)		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 1
III/4133 A III/3967 LODĚNICE - PRŮTAH, 1.STAVBA		21.11.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	☐
	Změna dokončení stavby	☒

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

- Není součástí této změny, zhotovitel nyní požaduje pouze posun termín pro dokončení stavebních prací . Návrh na změnu ceny bude součástí následujících změnových listů .

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: 0,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)
-----------	-------------------

Méněpráce	- 0,00 Kč (bez DPH)
-----------	---------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	62 kalendářních dní
---------------------	---------------------

zkrácení lhůty o	kalendářních dní
------------------	------------------

Za zhotovitele (zpracoval):