

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/379 LIPŮVKA- BLANSKO I. ET - KŘÍŽ. OLOMUČANY - BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- poplatek za skládku z čištění krajnic, vícepráce vyplývají ze skutečného stavu na stavbě způsobeného větším zanesením krajnic oproti předpokladu ZD. Skutečnost doložena vážnými listy ze skládky,
- z důvodu zajištění řádného a funkčního provedení nové betonové přídlažby, především v místech napojení na stávající stav, kde ZD výměnu stávající betonové přídlažby nepředpokládala, bylo nutné navýšit rozsah betonové přídlažby určené k výměně. Množství odvezené stávající přídlažby je doloženo doklady ze skládky, množství nové přídlažby doloženo geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby,
- s ohledem na aktuálně zjištěný zhoršený stav stávající krytu bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu opravy v místě křižovatky silnic II/374 x II/379. Vlivem tohoto rozšíření bylo nutné i obnovení vodorovného dopravního značení včetně přechodu pro chodce. Plocha obrusné vrstvy je doložena geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, vícepráce na VDZ jsou doloženy předávacím protokolem poddodavatele,
- z důvodu vyhovujícího stavu a umístěním poklopu a mříže mimo jízdní pruh komunikace bylo v průběhu realizace stavby rozhodnuto o ponechání stávajících prvků a v původním stavu.
- po celoplošném frézování byly pochůzkou na stavbě vyznačena místa k plošné sanaci dle PD o celkové výměře 118 m². ZD rozsah provádění pouze předpokládala a provedené sanace byly realizovány v nezbytně nutném rozsahu, ostatní trhliny byly ošetřeny proříznutím a zalitím pružnou asfaltovou zálivkou. Zbylé množství ACL určené k plošným sanacím bylo využito na vyrovnaní podélného a příčného profilu komunikace, množství upotřebeného ACL je doloženo vážnými listy z obalovny Boskovic.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

6 690 150,13 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně a víceprací

V Bruntále, dne

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

**Patrik
Berka**

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2024.12.10
12:55:07 +01'00'

V Brně, dne



**Bc. Roman
Hanák**

Digitální podpis:
10.12.2024
14:42:16

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **055F - II/379 LIPŮVKA- BLANSKO I. ET - KŘÍŽ. OLOMUČANY - BLANSKO, TDK 1**

Objekt: **ZBV - ZBV**

Rozpočet: **[ZBV]/[Změna č. 01] - SO 101 Oprava silnice - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV]/[Změna č. 01] - SO 101 Oprava silnice - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 01 SO 101 Oprava silnice - VCP						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU				

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **055F - II/379 LIPŮVKA- BLANSKO I. ET - KŘÍŽ. OLOMUČANY - BLANSKO, TDK 1**

Objekt: **ZBV - ZBV**

Rozpočet: **[ZBV]/[Změna č. 02] - SO 101 Oprava silnice - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV]/[Změna č. 02] - SO 101 Oprava silnice - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 02 SO 101 Oprava silnice - VCP						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
1 Zemní práce						
3	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM				
9 Ostatní konstrukce a práce						
25	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ				

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **055F - II/379 LIPŮVKA- BLANSKO I. ET - KŘÍŽ. OLOMUČANY - BLANSKO, TDK 1**

Objekt: **ZBV - ZBV**

Rozpočet: **[ZBV]/[Změna č. 03] - SO 101 Oprava silnice - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV]/[Změna č. 03] - SO 101 Oprava silnice - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 03 SO 101 Oprava silnice - VCP						
1 Zemní práce						
5	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
5 Komunikace						
10	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
12	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM				
9 Ostatní konstrukce a práce						
22	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
23	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA				
28	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM				

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **055F - II/379 LIPŮVKA- BLANSKO I. ET - KŘÍŽ. OLOMUČANY - BLANSKO, TDK 1**

Objekt: **ZBV - ZBV**

Rozpočet: **[ZBV]/[Změna č. 04] - SO 101 Oprava silnice - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV]/[Změna č. 04] - SO 101 Oprava silnice - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 04 SO 101 Oprava silnice - MNP						
8 Potrubí						
17	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400				
19	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ				
9 Ostatní konstrukce a práce						
30	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
31	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH				

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **055F - II/379 LIPŮVKA- BLANSKO I. ET - KŘÍŽ. OLOMUČANY - BLANSKO, TDK 1**

Objekt: **ZBV - ZBV**

Rozpočet: **[ZBV]/[Změna č. 05] - SO 101 Oprava silnice - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV]/[Změna č. 05] - SO 101 Oprava silnice - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 05 SO 101 Oprava silnice - MNP						
1 Zemní práce						
7	11372.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
5 Komunikace						
11	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				