

III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA - SOD

Číslo smlouvy objednatele: 304/2024/99

Číslo dodatku č.1 objednatele: 475/2024/99

Číslo dodatku č.2 objednatele: 789/2024/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1000/2024/99

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1186/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/2024

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2024, dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 27.8.2024 a dodatku č. 3 ze dne 8.10.2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Objednatel vytkl v protokole o předání a převzetí stavby včetně VDZ v barvě na části stavby podélné a příčné nerovnosti ve větším rozsahu než umožňují technické normy, ke zjištění skutečnosti bylo nutno provést zaměření. Toto zhotovitel zajistil na své náklady. Zaměření potvrdilo vady na části stavby SO103 v úseku u napojení na silnici I/41 ul. Hněvkovského, které požaduje objednatel odstranit v souladu se smlouvou do předání a převzetí díla. Vzhledem k tomu, že pro odstranění vady bude nutno zajistit částečné omezení dopravy na silnici III/15278, jehož vyřízení v Brně je komplikované, nebyla lhůta pro odstranění vytknutých vad do předání díla včetně VDZ plastem dostačující. VDZ plastem bylo do 31.10.2024 provedeno. Pokládku nové AHV již v roce 2024 nelze realizovat vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a k technickým požadavkům pro realizaci v místě plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě	do 30. 9. 2024
VDZ plastem	do 31. 10. 2024
Předání a převzetí díla	do 30. 04. 2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI odst. 5. smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Konečná faktura stavby bude vystavena po dokončení VDZ plastem, její přílohou bude protokol o dokončení a předání stavby včetně VDZ barvou a zápis o dokončení VDZ plastem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o prodloužení termínu

V Brně, dne




V Brně, dne


Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova		Číslo změny: 4	
		Datum: 30.10.2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se částí stavby: SO 101, SO 102, SO 103 : oprava nerovností vozovky v místech stání vozidel a v plochách s extrémním zatížením provozem			
Odkazy:			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě požadavku objednatele při převzetí stavby, bylo dohodnuto dodatečné provedení zaměření podélných a příčných nerovností. Zhotovitelem byla oslovena akreditovaná laboratoř, která měření provedla.</p> <p>Až na naší urgenci nám byly zaslány výsledné protokoly e-mailem dne 21.10.2024.</p> <p>S ohledem na zkušenosti během výstavby, co se týče vyřízení a povolení dopravních opatření pro provedení stavebních prací, nejsme schopni realizovat opravu zjištěných a nevyhovujících nerovností za příhodných povětrnostních podmínek v tomto roce.</p> <p>Nové vyřízení žádosti na dopravní omezení trvá minimálně 30dnů od podání žádosti.</p> <p>To se už dostáváme do nevhodných klimatických podmínek pro pokládku AHV.</p> <p>Žádáme Vás o proto zdvořile o prodloužení termínu dokončení stavby do 30.4.2025.</p>			
Počet připojených listů:1		Počet připojených výkresů:0	
Návrh ocenění změny	nepřipojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Zpožděným předáním laboratorních protokolů		
Tato žádost o změnu není podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Freml Alexander		  FIRESTA-Příst. rakouské úřady MLÝNSKÁ 6P + 6P 00 BRNO IČO: 253 17 628 + DIČ: CZ25317628	
Převzal (Jméno, datum, podpis)	Ing. Václav Doležal	 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Zerotinovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO IČO: 709 32 581 (2-)	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova	Číslo změny:4
	Datum: 30.10.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: -----	
Počet listů příloh: 1	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	----- Kč (bez DPH)
Méněpráce	----- Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	181 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Freml Alexander  Diresta FIRESTA-F, s.r.o., stavební firma, stavby PALÝNKÁ 68 * 602 00 BRNO IČO: 253 17 628 * DIČ: C225317628