

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628

sp. zn. B, vl. 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.10 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- po odtěžení materiálu sesuvu byl zastižen původní materiál násypu v jiných mosnostech, než předpokládal projekt. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na klimatické podmínky a urychlení zprůjezdnění silnice byla nahrazena gabionová stěna za stěnu z betonových prefabrikátů,
- fakturace dle skutečného provedení-z důvodu standardní modulové délky betonových svodidel 4 m,
- původní materiál násypu komunikace byl více zvodnělý, než předpokládal projekt a nebylo možné jej použít zpět do vrstevnatého násypu. Byl nahrazen nakupovaným materiálem frakce 0/32,
- úprava výměry pro vrtání pilot dle skutečného provedení,
- narovnání výměr dle skutečnosti - oprava výpočtů dle aktuálních hodnot objemových hmotností a výměr jednotlivých prvků.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 843 350,86 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2024.12.12
13:28:55 +01'00'

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
13.12.2024
07:26:36

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Změna stavby č. 1/1_SO101_MNP Gabiony a zed' -

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 101 - Silnice II/383

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:	
DPH:	
Cena s DPH:	

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1/1_SO101_MNP

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/383						
3 Svislé konstrukce						
2	3272A8	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC	M3			

Změna stavby č. 1/2_SO101_VCP Gabiony a zed'+

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 101 - Silnice II/383

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:	
DPH:	
Cena s DPH:	

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1/2_SO101_VCP

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/383						
N Nové položky						
16	31811	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON				

Změna stavby č. 2_SO101_VCP Svodidlo +

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 101 - Silnice II/383

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 2_SO101_VCP

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/383						
9 Ostatní konstrukce a práce						
9	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ				

Změna stavby č. 3/1_SO251_MNP Odpady -

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 251 - Záporová stěna

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:	
DPH:	
Cena s DPH:	

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 3/1_SO251_MNP

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 251 Záporová stěna						
1 Zemní práce						
6	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM				

Změna stavby č. 3/2_SO251_VCP Odpady +

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 251 - Záporová stěna

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 3/2_SO251_VCP

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 251 Záporová stěna						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - RECYKLACE ZEMINY				
1 Zemní práce						
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				

Změna stavby č. 4_SO251_MNP Vrty -

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 251 - Záporová stěna

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 4_SO251_MNP

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 251 Záporová stěna						
2 Základy						
15	264215	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM				

Změna stavby č. 5_SO251_VCP Záporové pažení +

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 251 - Záporová stěna

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:	
DPH:	
Cena s DPH:	

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 5_SO251_VCP

Rozpočet: [SO 251] - Záporová stěna

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 251 Záporová stěna						
2 Základy						
12	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ				
13	23318	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA)				

REKAPITULACE TDK1

III/383 Bílovice nad Svitavou, sesuv

			Dodatek č.1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/383	943 622,74	341 613,55	-281 309,60	1 003 926,69
SO 251	Záporová stěna	3 546 693,91	1 198 773,69	-185 443,43	4 560 024,17
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 490 316,65	1 540 387,24	-466 753,03	5 563 950,86

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	183 700,00			183 700,00
Vedlejší náklady	95 700,00			95 700,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	4 769 716,65	1 540 387,24	-466 753,03	5 843 350,86