

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 kWp

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Planergy s.r.o.

sídlem Kubánské náměstí 1323/16 Praha 10 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena Jakubem Tenzerem, jednatelem

IČO: 17173671
sp.zn. C 367715

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Změna ceny

- Dle požadavku revizního technika hromosvodů je nezbytně nutné doplnění oddáleného hromosvodu na střešní plášť budovy s instalovanou FVE, aby byla zcela zajištěna funkce jímací soustavy hromosvodu a nová FVE tak byla plně chráněna. Bez tohoto doplnění, není možné vystavit revizní zprávu, která je nezbytně nutná k získání kolaudace.
- Vzhledem k nutnosti zachování obslužnosti příručního skladu byla nutná změna umístění technické místnosti z přední části do zadní části objektu. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

Změna termínu plnění

- Rozsáhlé vícepráce (čl. IV odst. 5 smlouvy)

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 9 měsíců od předání staveniště

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 420 712,82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací
2. Žádost o změnu

V Praze, dne




Digitálně podepsal Jakub Tenzer
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-17173671,
o=Planergy s.r.o., ou=1, cn=Jakub
Tenzer, sn=Tenzer, givenName=Jakub,
serialNumber=P934327
Datum: 2024.12.16 19:04:50 +0700'

Bc. Jakub Tenzer

jednatel

Planergy s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

16.12.2024

16:23:53

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRÁCE VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

PŘÍLOHA Č.4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

[Redacted signature]

SPRÁVCE STAVBY

[Redacted signature]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[Redacted signature]

za objednatele


Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



za zhotovitele

Bc. Jakub Tenzer

jednatel

Planergy s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Dílo:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části díla:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

Projekt : **FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 KWP**

			Dodatek č.1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
1	AC část	144 697,80	0,00	0,00	144 697,80
2	DC část	58 510,42	0,00	0,00	58 510,42
3	Konstrukce	144 840,52	0,00	0,00	144 840,52
4	Střídače a fotovoltaické panely	539 839,00	0,00	0,00	539 839,00
5	AKU	706 176,00	0,00	0,00	706 176,00
6	Regulace výkonu	23 542,00	0,00	0,00	23 542,00
7	Vedlejší rozpočtové náklady	135 625,00	0,00	-6 000,00	129 625,00
8	Oddálený hromosvod	0,00	519 122,08	0,00	519 122,08
9	Technická místnost FVE	0,00	154 360,00	0,00	154 360,00
Stavební náklady náklady celkem		1 753 230,74	673 482,08	-6 000,00	2 420 712,82

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	1 753 230,74	673 482,08	-6 000,00	2 420 712,82

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59.89 KWP“

Číslo změny: 1

Datum: 10.12.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: **Vedlejší rozpočtové náklady**

Odkazy:

Popis změny:

Doplnění oddáleného hromosvodu na střešní plášť budovy, na níž je instalována nová FVE.

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

X

Změna byla vyvolána

Dle požadavku revizního technika hromosvodů je nezbytně nutné doplnění oddáleného hromosvodu na střešní plášť budovy s instalovanou FVE, aby byla zcela zajištěna funkce jímací soustavy hromosvodu a nová FVE tak byla plně chráněna. Bez tohoto doplnění, není možné vystavit revizní zprávu, která je nezbytně nutná k získání kolaudace.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Jakub Tenzer

Jednatel

Převzal (Jméno, datum, podpis)

správce stavby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE – 59.89 KWP“	Číslo změny: 1
	Datum: 10.12.2024
Předkládaný návrh úpravy: ANO	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Cenová nabídka ze dne 27.11.2024.	
Počet listů příloh: 1	
Navrhovaná změna ceny díla: + 519.122,08 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	519.122,08 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	90 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	10.12.2024

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 KWP“

Číslo změny: 2

Datum: 10.12.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: **Vedlejší rozpočtové náklady**

Odkazy:

Popis změny:

1. Změna umístění technické místnosti fotovoltaické elektrárny

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

X

Změna byla vyvolána

Na základě požadavku provozního úseku na zachování obslužnosti příručního skladu byla nutná změna umístění technické místnosti z přední části do zadní části objektu. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Jakub Tenzer

Jednatel Planergy s.r.o.

Převzal (Jméno, datum, podpis)

správce stavby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 KWP“

Číslo změny: 2

Datum: 10.12.2024

Předkládaný návrh úpravy: ANO

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis víceprací

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla:

+ 148.360,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce

154.360,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce

6.000,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

90 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

10.12.2024

Za zhotovitele (zpracoval):