

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/430 BRNO, UL. HVIEZDOSLAVOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nevhodné klimatické podmínky pro pokládku barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Dokončení a předání stavby (vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem)	do 15.12.2024
Předání a převzetí díla (včetně protismykové úpravy a VDZ plastem)	do 31.5.2025
Dřívější plnění je možné	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 5, 7, 8, 9 a 10 Smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu
- vyčištěné prostory staveniště;
- vodorovné značení plastem a protismykové úpravy povrchu vozovky;
- DSPS;
- bankovní záruka.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem či díla.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem a díla, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 a 3 Smlouvy, které se mění a nově zní

1. Cena díla bude fakturována na základě dvou faktur, první faktura bude vystavena po předání stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem a druhá na stavební práce na protismykové úpravě a VDZ plastem po předání a převzetí díla. Faktury musí být vystaveny s náležitostmi daňového dokladu.
3. Přílohou první faktury bude protokol o dokončení a předání stavby vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem a přílohou druhé faktury protokol o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIII. odst. 4 bodu 4.3 Smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby (vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem) nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba pro část stavby protismyková úprava povrchu vozovky a VDZ plasem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2024.12.19
09:28:27 +01'00'

Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
19.12.2024
10:02:11

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

