

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, MOST 383-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 25570501
sp. zn. .C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výztuž říms a vyrovnávací spádové desky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebylo doloženo celkové množství. Některé stavební práce byly po dohodě s objednavatelem provedeny v menším rozsahu dle skutečné potřeby zjištěné při provádění prací.
- Po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky a mostních křídel tak, aby mohla být nakotvena výztuž a konstrukční celky mohly být opět vybetonovány. Tímto došlo k navýšení stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.
- Z důvodu klimatických podmínek a dodržení technologických postupů se posouvá termín dokončení, předání díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

od 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 20 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení, předání a převzetí díla

do 30.4.2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 198 268,02 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací
2. Žádost o změnu

Ve Zdouvkách, dne


Datum: 2025.01.15
14:09:11 +01'00'

Ing. Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.

V Brně, dne


15.01.2025
15:12:42

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Projekt : "II/383 Bílovice nad Svitavou, most 383-008 "

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Oprava mostu ev. č. 383-008	4 273 805,52	55 061,50	-130 599,00	4 198 268,02
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 273 805,52	55 061,50	-130 599,00	4 198 268,02

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	4 273 805,52	55 061,50	-130 599,00	4 198 268,02

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**
Zhotovitel: MALDREV s.r.o.



Soupis prací objektu

Stavba: II/383 Bílovice, most ev. č. 383-008

SO 201 - MNP

Rozpočet: SO 201 most přes Časnýř v Bílovicích

Přel. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	3					
	3						
30	31717	R					
32	317365						
34	333365						
	4						
38	457365						
	5						
56	582611						
	8						
72	87627						
	9						
77	917224						

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel: MALDREV s.r.o.



Soupis prací objektu

Stavba: II/383 Bílovice, most ev. č. 383-008

SO 201 - VCP

Rozpočet: SO 201 most přes Časnýř v Bílovicích

Poř. 1	Kód 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 7	Celkem 8
	2		Základy				
37	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU viz RDS kotvení vyrovnávací vrstvy - výkres 06: 24 řad *29 trnů = 696,000 [A] kotvení dobetonování křídel - výkres 06: 2 řady *11 trnů *4 křídla = 88,000 [B] Celkové množství = 784,000 Položka zahrnuje: dodání výztuže predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm) provedení vrtu predepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení predepsaným pojivem případně nutné lešení				
	3		Svislé konstrukce				
33	333325		MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 oprava horní části křídla v tl. 300mm - výkres 02 křídlo A: 0,8*(2,97+2,44)/2*0,5 = 1,082 [B] křídlo B: 0,8*(2,3+1,74)/2*0,5 = 0,808 [C] křídlo C: 0,8*(2,28+1,68)/2*0,5 = 0,792 [D] dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované				
	4		Vodorovné konstrukce				
37	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 viz zaměření na stavbě vyrovnávací vrstva - výkres 06: ((0,13+0,08)/2*0,95+(0,08+0,22)/2*3,9+(0,22+0,16)/2*3,9+(0,16+0,26)/2*2,0 2)*6,85 = 12,672 [A] - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované				
39	457368		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAR SÍTÍ viz RDS 2 vrstvy sítě d=8mm oka 100/100 s přesahy 15% plochy sítě jakosti B500B: 10,77*6,85*2*1,15*0,0079t/m2 = 1,340 [A] položka zahrnuje: - dodání výztuže ze svarovaných sítí v požadované kvalitě, strihání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
41	45860		VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodové kmit - výkres 04, 05 opěra 1: (0,95+0,25)/2*3,5*9,3 = 19,530 [B] opěra 2: (0,95+0,25)/2*3,5*9,3 = 19,530 [C] obetonování drenáže ze rubem opěr - výkres 04, 05 položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
86	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON křídlo A: 0,8*(2,97+2,44)/2*0,5 = 1,082 [B] křídlo B: 0,8*(2,3+1,74)/2*0,5 = 0,808 [C] křídlo C: 0,8*(2,28+1,68)/2*0,5 = 0,792 [D] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu,				
87	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH tl.100mm - výkres 02: 10,82*0,1*6,85 = 7,412 [A] Položka zahrnuje: - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.				

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: II/383 Bílovice nad Svitavou, most 383-008

Číslo změny: 1 - Měněpráce

Číslo smlouvy objednatele: 780/2024/99

Datum: 13.1.2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: SO 201 Most ev.č.383-008

Odkazy: položky SoD: 3,30,32,34,38,56,72,77

Popis změny:

Poplatky za skládku, výztuž říms a vyrovnávací spádové desky, chráničky

Výztuž říms a vyrovnávací spádové desky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebylo doloženo celkové množství. Některé stavební práce nebyly objednavatelem požadovány a tudíž byly provedeny v menším rozsahu oproti zadávací dokumentaci.

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

X

Změna byla vyvolána

Nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

[Redacted signature]

MALDREV s.r.o.

Převzal (jméno, podpis, razítko):

[Redacted signature]

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: II/383 Bílovice nad Svitavou, most 383-008

Číslo změny: 1 - Méněpráce

Číslo smlouvy objednatele: 780/2024/99

Datum: 13.1.2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Předkládaný návrh úpravy: ANO

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

SO 201 Most ev.č.383-008 - méněpráce

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla:

4.198.268,02 Kč (bez DPH)

Vícepráce

55.061,50 Kč (bez DPH)

Méněpráce

130.599,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

101 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval)

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: II/383 Bílovice nad Svitavou, most 383-008

Číslo změny: 2 - Vícepráce

Číslo smlouvy objednatele: 780/2024/99

Datum: 13.1.2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: SO 201 Most ev.č.383-008

Odkazy: položky SoD: 27,33,37,39,41,86,87

Popis změny:

Vyrovnávací betonová deska, mostní opěry a křídla vč. kotvení a vyztuže, vybourání části stávajících křídel a desky

Po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky a mostních křídel tak, aby mohla být nakotvena výztuž a konstrukční celky mohly být opět vybetonovány. Tímto došlo k navýšení stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

X

Změna byla vyvolána

Nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

MALDREV s.r.o.

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: II/383 Bílovice nad Svitavou, most 383-008

Číslo změny: 2 - Vícepráce

Číslo smlouvy objednatele: 780/2024/99

Datum: 13.1.2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Předkládaný návrh úpravy: ANO

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

SO 201 Most ev.č.383-008 - vícepráce

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla:

4.198.268,02 Kč (bez DPH)

Vícepráce

55.061,50 Kč (bez DPH)

Méněpráce

130.599,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

101 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):