

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva, Ing. Milošem Packem, členem představenstva

IČO: 255 08 571
sp. zn. B 2501

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 13. 1. 2025 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- SO 001. Upřesnění množství dle skutečného stavbu na stavbě. Jelikož nebyl na stavbě zjištěn nebezpečný odpad, je nutné upravit množství poplatků za uložení nebezpečného odpadu.
- SO 101. Upřesnění množství dle skutečného stavbu na stavbě. Jelikož nebyl na stavbě zjištěn nebezpečný odpad, je nutné upravit množství poplatků za uložení nebezpečného odpadu.
- Prodloužení délky trub k převedení vody dle skutečného stavu na stavbě. Při přípravě území bylo zjištěno, že k bezpečnému převedení vody pod mostem je potřeba použít delší trouby, proto je nutné prodloužit délky trub na převedení vody pod mostem.
- Provedení ŠD polštáře pod základy mostu. Jelikož bylo při výkopu základů mostu zjištěno, že je zde neúnosné podloží, je nutné toto podloží sanovat vrstvou šterkodrti.
- Zřízení obratiště autobusů + prodloužení DIO. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek došlo k přerušení prací a tudíž proběhla zimní přestávka, je nutné prodloužit dobu osazení dopravně inženýrského opatření. Zároveň je nutné zřídit obratiště autobusů tak, aby byla zachována bezpečnost provozu.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 914 989,52 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Prostějově, dne

V Brně, dne




Ing. Martin Dokoupil

předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek

člen představenstva

TOMI - REMONT a.s.



18.06.2025
10:08:49

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.2 SOD

Projekt : III/37929 Tučapy, most 37929-2

		dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Demolice mostu ev. č. 37929-2	1 666 141,43	0,00	-18 710,00	1 647 431,43
SO 101	Místní komunikace a chodníky	448 140,28	180 264,99	-2 370,50	626 034,77
SO 201	Most ev. č. 37929-2 přes potok Rakovec	6 113 263,28	58 008,50	0,00	6 171 271,78
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	184 367,86	0,00	0,00	184 367,86
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	247 907,51	322 476,17	0,00	570 383,68
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 659 820,36	560 749,66	-21 080,50	9 199 489,52
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		495 000,00	0,00	0,00	220 500,00
Vedlejší náklady		220 500,00	0,00	0,00	495 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		715 500,00	0,00	0,00	715 500,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		9 375 320,36	560 749,66	-21 080,50	9 914 989,52



Soupis prací objektu

Stavba: III/37929 Tučapy, most 37929-2
Objekt: Změna č. 1.1 Demolice mostu ev.č. 37929-2 - méněpráce
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 37929-2

Ostatní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
6	014132a		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-18,010		
			Poplatky - Vybouraný asfaltový beton (asfalt s obsahem dehtu), poplatek za likvidaci				
7	014132b		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-0,700		
			Poplatky - Odstraněná izolace, poplatek z likvidaci				



Soupis prací objektu

Stavba: III/37929 Tučapy, most 37929-2
Objekt: Změna č.1.2 Místní komunikace a chodníky - méněpráce
Rozpočet: SO 101 Místní komunikace a chodníky

Ostatní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
SO 101 Místní komunikace a chodníky								
0		Všeobecné konstrukce a práce						
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-4,310			
			Poplatky - Vybouraný asfaltový beton (asfalt s obsahem dehtu), poplatek za likvidaci					



Soupis prací objektu

Stavba: III/37929 Tučapy, most 37929-2
Objekt: Změna č. 2 Místní komunikace a chodníky - vícepráce
Rozpočet: SO 101 Místní komunikace a chodníky

Ostatní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
15	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	23,600		
			Příprava území - Osazení plastové trouby DN=400mm				
16	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	68,400		
			Příprava území - Osazení plastových trub DN=800mm				



Soupis prací objektu

Stavba:

III/37929 Tučapy, most 37929-2

Ostatní

Objekt:

Změna č. 3 Most ev.č. 37929-2 přes potok Rakovec-vícepráce

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 37929-2 přes potok Rakovec

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,000		
			Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci				
1			Zemní práce				
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	27,500		
			Bourací práce - Výkop zeminy tř. I, včetně zazubení svahů a případného pažení, čerpání a odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)				
2			Základy				
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	27,500		
			Konstrukce vozovky - Sanace podloží vozovky silnice - Kamenitá sypanina z drceného kameniva frakce 0/250mm v tl. 500mm				



Soupis prací objektu

Stavba: III/37929 Tučapy, most 37929-2
Objekt: Změna č. 4 Dopravně inženýrské opatření - vícepráce
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Ostatní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	70,650		
			Bourací práce - Uložení zeminy na skládku				
14	121110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	70,650		
			Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití ohumusování)				
19	18110	01	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	157,000		
			Úprava zemní pláň, včetně hutnění v zeminách tř.I				
21	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	157,000		
			Úprava území - Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. 200mm (využití veškeré zeminy), včetně dovozu z deponie a urovnání				
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	157,000		
			Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsí, včetně uválcování a 1 pokosení				
1	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	102,050		
			Odstranění betonové silniční přídlažby, včetně lože z betonu, odvozu, uložení na skládku a poplatku za likvidaci.				
5			Komunikace				
27	56333	01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	471,000		
			Štěrkodrt ŠDb frakce 0/32mm tl. min. 150mm				
6	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	146,160		
			Podkladní vrstva pod ŽB silniční panely z drti fr. 4/8mm tl. 50mm, včetně následného odvozu a likvidace v režii zhotovitele.				
11	58730		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	144,000		
			Dodávka ŽB silničních panelů ze skládky zhotovitele.				
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	38,000		

		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska): A15, B1, B28, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (montáž s přestavěním).			
15	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	38,000	
		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska): A15, B1, B28, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (demontáž s přestavěním).			
17	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 147,000	
		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska): A15, B1, B28, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (nájem).			
22	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	167,000	
		Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení (nájem)			
25	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	122,000	
		Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení (nájem).			
28	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	122,000	
		Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení (nájem).			
31	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	976,000	
		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (nájem).			