

Číslo smlouvy objednatele: 390/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 819/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1339 /2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 291/2025/99
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 384/2025/99
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 612/2025/99
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 810/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele 5873/2024

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2024, dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2024, dodatku č. 2 ze dne 08. 01. 2025, dodatku č. 3 ze dne 11. 4. 2025, dodatku č. 4 ze dne 29. 4. 2025 a dodatku č. 5 ze dne 24. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

Odůvodnění:

- Změna ceny - provedení betonové mazaniny – spádového betonu za objektem haly SO 01, provedení spádového betonu nebylo součástí PD
- v PD bylo navrženo provedení dilatačních spár v základové desce SO 02, po dohodě s AD nebyly dilatační spáry v základové desce provedeny
 - méněpráce na odstranění stávajícího kanalizačního potrubí na stávající areálové kanalizaci, po zjištění stavu stávající kanalizace bylo odstraněno o 20 bm méně kanalizačního potrubí DN 400, než předpokládala PD
 - odpočet dopravy a poplatků za uložení na skládku nepotřebné zeminy z objektu SO 03 Zpevněné plochy, objednatel převzal odpovědnost za původcovství odpadů ze stavby – zhotovitel neprováděl dopravu a uložení přebytečné zeminy na skládku
 - dodané množství kameniva a zeminy dle skutečnosti – MNP a VCP, narovnání množství kameniva a zeminy dle skutečného množství dodaného na stavbu
 - odpočet vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů stavby, odpočet položek VN a ON, které byly součástí rozpočtu PD, ale zhotovitel po dohodě s objednatelem je neprovedl
 - spojovací postřík pod ložnou vrstvou nebyl proveden

- zhotovitel nerealizoval odstranění silničních panelů v celém rozsahu dle PD a uložení vybouraných hmot na skládku

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

43 267 573,47 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 6 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 6 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne




Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko

Rekapitulace dílčích částí

		TDK1-dodatek č.2			Dodatek č. 2		TDK2-dodatek č.3		Dodatek č. 3		TDK3-dodatek č.4		Dodatek č. 4		TDK4-dodatek č.5		Dodatek č. 5		TDK5-dodatek č.6				TDK6-dodatek č.6		Dodatek č. 6	
Číslo	Název	Cena dle SoD	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena	VCP	MNP	Nová cena
SO.01	Stavba skladu posypové soli	27 959 025,86	5 772,95		27 964 798,81	1 800 494,46	-4 882 077,66	24 883 215,61			24 883 215,61	344 986,70	-1 007 053,56	24 221 148,75	54 400,53	-17 773,99	24 257 775,29	1 447 656,16	-104 455,08	25 600 976,37						
SO.02	Stavba přístřešku	7 679 990,21			7 679 990,21	463 511,77	-1 697 076,32	6 446 425,66			6 446 425,66	44 588,17		6 491 013,83	30 789,49	-85 050,00	6 436 753,32	406 763,38	-87 857,45	6 755 659,25						
SO.03	Zpevněné plochy	6 949 003,55	38 049,43	-261 478,33	6 725 574,65	1 522 778,60	-2 281 299,85	5 967 053,40	261 633,60		6 228 687,00			6 228 687,00		-56 088,00	6 172 599,00	146 146,88	-1 770 751,09	4 547 994,79						
SO.04	Přípojka NN včetně rozvodů	60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44						
SO.05	Přeložka podzemního vedení NN	60 396,97	77 130,36	-29 228,85	108 298,48			108 298,48			108 298,48			108 298,48			108 298,48			108 298,48						
SO.06	Přeložka venkovního osvětlení	263 105,56			263 105,56			263 105,56			263 105,56	31 460,13		294 565,69			294 565,69			294 565,69						
SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu	4 494 884,10			4 494 884,10	427 360,68	-760 796,16	4 161 448,62	2 491 282,68	-1 489 050,00	5 163 681,30	159 813,92		5 323 495,22	290 034,00	-60 354,00	5 553 175,22		-522 906,77	5 030 268,45						
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00						
Celkem za stavbu		48 336 216,69	120 952,74	-290 707,18	48 166 462,25	4 214 145,51	-9 621 249,99	42 759 357,77	2 752 916,28	-1 489 050,00	44 023 224,05	580 848,92	-1 007 053,56	43 597 019,41	375 224,02	-219 265,99	43 752 977,44	2 000 566,42	-2 485 970,39	43 267 573,47						

