

Číslo smlouvy objednatele: 202/2025/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 932/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 028/LDHL/2025

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/408 HRANICE KRAJE – ŠTÍTARY, 3. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH, na základě Plné moci

IČO: 60838744
sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na doporučení geotechnika nebyla s ohledem na zrnitost zeminy v podloží prováděna v rámci sanací pravé strany komunikace separační geotextilie,
- pro nevyhovující zkoušky na navrhovaném sanačním materiálu bylo na návrh geotechnika přistoupeno ke změně frakce sanačního materiálu na kamenivo frakce 0/125. Tato změna nemá vliv na kvalitu a ani nenavýšuje cenu,
- s ohledem na výskyt skalnatého podloží bylo v části komunikace pro dosažení stejné úrovně pláně nutné provést dolamování a zároveň v této části a navazujících úsecích nebylo nutné provádět výměnu aktivní zóny. Skutečné plochy jsou doloženy geodetickým zaměřením,
- s ohledem na výskyt skalnatého podloží bylo nutné v části komunikaci provést dolamování a zároveň v této části a navazujících úsecích nebylo nutné provádět výměnu aktivní zóny. Skutečné plochy jsou doloženy geodetickým zaměřením,
- s ohledem na nevyhovující zkoušky na sanaci v mocnosti 300mm bylo na pravé straně komunikace přistoupeno k sanaci v mocnosti 500mm. Na levé straně bylo nutné v podmáčeném podloží sanaci navýšit na 800mm. Na levé straně byla navíc doplněna separační geotextilie,
- pro zlepšení odvodnění byly na vybrané sjezdy bez propustků doplněny plastové trouby o celkové délce 24,7m, včetně obetonování a odláždění čel,
- na základě skutečné polohy nápojného místa byly provedeny výkopy a pokládka kabelu včetně příslušenství o délce 61m namísto předpokládaných 66m,
- zhotovitel pořídil zeminu pro rozproštění na svazích z vlastních zdrojů, není uplatňován poplatek za zemník. Pro zamezení zarůstání plevelem bylo založení trávníku provedeno v celém rozsahu upravených příkop a svahů. Došlo tak k navýšení oproti předpokladu PD,

- vlivem rozšíření v obloucích a prodloužení napojení na stávající stav došlo k navýšení ploch vrstev komunikace. Skutečné výměry asfaltových vrstev a dalších souvisejících vrstev jsou doloženy geodetickým zaměřením. Dopravní značení bylo provedeno dle stanovení dopravního značení na základě podmínek PČR,
- vlivem prodloužení napojení na stávající stav došlo k navýšení ploch vrstev komunikace. Skutečné výměry asfaltových vrstev a dalších souvisejících vrstev jsou doloženy geodetickým zaměřením. Na požadavek investora nebylo provedeno olemování ostrůvku dvojřádkem z kamenné dlažby,
- provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby. S ohledem na průjezd autobusu bylo nutné navíc osadit směrové desky Z4 včetně výstražného osvětlení oddělující průjezdný pruh.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

53 592 530,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

25.09.2025 12:57:41

V Praze, dne (dle elek. Podpisu)

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.

V Brně, dne (dle elek. Podpisu)

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt: **II/408 hranice kraje - Štítary, 3.etapa**

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - přímé výdaje		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.01	Komunikace km 3,524 - 6,535 (zde 90%)				
SO 102.01	Sjezdy				
SO 103	Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102) (zde 62,615%)				
SO 191	DIO - dopravně inženýrské opatření - zásady organizace výstavby				
SO 402	Nasvětlení ostrůvku 2				
I. Objekty SÚS JMK - přímé výdaje		42 190 920,78	999 806,72	-782 544,06	42 408 183,44

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - přímé výdaje		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady - přímé výdaje					
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - přímé výdaje celkem					

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ost. a vedl. náklady - přímé výdaje celkem	42 427 664,78	999 806,72	-782 544,06	42 644 927,44

II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 102.02	Propustky pod sjezdy (zde 79,415%)				
SO 103	Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102) (zde 37,385%)				
SO 801	Vegetační úpravy				
SO 101.02	Propustek v km 3,627				
II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady celkem		4 353 648,40	903 648,31	-16 704,93	5 240 591,78

I. + II. Rekapitulace (přímé + nepřímé)	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY (ZPŮSOBILÉ) CELKEM	46 781 313,18	1 903 455,03	-799 248,99	47 885 519,22

III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady- nepřímé náklady				
SO 101.01.N	Komunikace km 3,524 - 6,535 - nepřímé				
SO 102.01.N	Sjezdy - nepřímé				
SO 103.N	Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102) - nepřímé				
SO 402.N	Nasvětlení ostrůvku 2 - nepřímé				
SO 101.01	Komunikace km 3,524 - 6,535 (zde 10%)				
SO 102.02	Propustky pod sjezdy (zde 20,585%)				
III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		5 613 986,82	171 249,72	-78 224,81	5 707 011,73

I. + II. + III. Rekapitulace (přímé + nepřímé + nezpůsobilé)	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	52 395 300,00	2 074 704,75	-877 473,80	53 592 530,95

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, NN - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 3.2 - SO 101.N.01.N Komunikace km 3,524 - 6,535 - nepřímé**

Rozpočet: **[Změna č. 3.2]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 3.2]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Méněpráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, NN - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 4.2 - SO 103.N Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102) - nepřímé**

Rozpočet: **[Změna č. 4.2]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 4.2]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, NN - TDK č.1**Objekt: **Změna č. 5 - SO 102.2 Propustky pod sjezdy**Rozpočet: **[Změna č. 5]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 5]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.1					
1						
5	132738					
6	13273B					
7	17120					
8	17581					
9	18110					
2						
10	272314					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 5]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	451314					
13	451324					
14	451366					
15	45152					
17	465512					
23	899574					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 5]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	9					
46	917224					
2	9183B3.N02					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, NN - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 6.2 - SO 402.N Nasvětlení ostrůvku 2 - nepřímé náklady**

Rozpočet: **[Změna č. 6.2]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 6.2]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Méněpráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, NN - TDK č.1**Objekt: **Změna č. 7.3 - SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY**Rozpočet: **[Změna č. 7.3]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 7.3]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
1						
4	18241					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**Objekt: **Změna č. 01 - SO 101.01 Komunikace km 3,524 - 6,535**Rozpočet: **[Změna č. 01]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 01]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Méněpráce					
	2					
20	289971					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 03.1 - SO 101.01 Komunikace km 3,524 - 6,535**

Rozpočet: **[Změna č. 03.1]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 03.1]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Méněpráce						5
1						5
12	123738					0
13	12373B					0
15	17120					0
17	18110					5
2						0
19	21452					0

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 03.1 - SO 101.01 Komunikace km 3,524 - 6,535**

Rozpočet: **[Změna č. 03.1]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 03.1]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
1						
1	12841.N01					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 04.1 - SO 103 Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)**

Rozpočet: **[Změna č. 04.1]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 04.1]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
1						
12	123738					
13	12373B					
16	17120					
19	18110					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 04.1]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	21452					
20	289971					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 06.1 - SO 402 Nasvětlení ostrůvku 2**

Rozpočet: **[Změna č. 06.1]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 06.1]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Méněpráce						
1						
1	132733					
2	132738					
3	13273B					
4	17120					
5	17411					
6	17581					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 06.1]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	7					
8	702212					
9	702312					
10	742H42					
14	75IG61					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**Objekt: **Změna č. 07.1 - SO 101.01 Komunikace km 3,524 - 6,535**Rozpočet: **[Změna č. 07.1]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 07.1]/[Měněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Měněpráce						
0						
1	014212					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 07.2 - SO 103 Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)**

Rozpočet: **[Změna č. 07.2]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 07.2]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Méněpráce					
	0					
1	014212					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 07.2 - SO 103 Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)**

Rozpočet: **[Změna č. 07.2]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 07.2]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Vícepráce					
14	12573					
20	18220					
21	18241					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**Objekt: **Změna č. 08 - SO 101.01 Komunikace km 3,524 - 6,535**Rozpočet: **[Změna č. 08]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 08]/[Měněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Měněpráce						
9						
32	91228					
34	914131					
40	91551.1					
41	91551.2					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 08 - SO 101.01 Komunikace km 3,524 - 6,535**

Rozpočet: **[Změna č. 08]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 08]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
5						
22	56335					
24	567544					
25	56963					
26	572213					
27	572223					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 08]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	574A34					
29	574E66					
30	57621					
9						
38	915111					
39	915221					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 09 - SO 103 Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)**

Rozpočet: **[Změna č. 09]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 09]/[Měněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Měněpráce						
5						
31	58221					
32	58222					
34	58920					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 09 - SO 103 Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)**

Rozpočet: **[Změna č. 09]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 09]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Vícepráce					
	5					
23	56333					
25	56962					
26	572123					
27	572213					
28	574A33					
29	574C56					
30	574E46					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 09]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9						
44	915641					
46	917224					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 10 - SO 191 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

Rozpočet: **[Změna č. 10]/[Méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 10]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Méněpráce						
9						
5	914322					
6	914323					
7	914329					
8	914422					
9	914423					
10	914429					
11	914922					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10]/[Méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	914923					
13	914929					
14	916132					
15	916133					
16	916139					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV - TDK č.1**

Objekt: **Změna č. 10 - SO 191 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

Rozpočet: **[Změna č. 10]/[Vícepráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 10]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vícepráce						
9						
1	91400					
2	914122					
3	914123					
4	914129					
3	916112.N03					
4	916113.N04					
5	916119.N05					
17	916312					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	916313					
19	916319					
6	916342.N06					
7	916343.N07					
8	916349.N08					
20	916712					
21	916713					
22	916719					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Objekt: [Změna č. 10]/[Vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

z m o c ň u j e

(dále společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 125 mil. Kč (slovy: stodvacetpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč (slovy: stodvacetpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2025.

V Praze dne [dle data elektronického podpisu]



Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a.s.



Ing. Tomáš Hoza
člen představenstva
STRABAG a.s.