

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/152 MODŘICE, PROTIHLUKOVÁ STĚNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty
Ing. Zbyněk Planka, ekonom Oblasti Mosty
Oba na základě plné moci

IČO: 60838744
sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2024 a dodatku č.1 ze dne 1.9.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Termín:

- posun termínu dle realizace pokládky telekomunikačního kabelu CETIN,
- problém stávajícího podloží komunikace SO101, kdy po provedení sanace dle PD provedenou zkouškou byla zjištěna nedostatečná únosnost. Tato nepředvídatelná událost bude mít za následek další posunutí termínu dokončení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od výzvy objednatele (nejdříve však 1. března 2025)

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 26. 9. 2025

Předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů)

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Olomouci, dne

V Brně, dne



Ing. Roman Daniel

ředitel Oblasti Mosty

Ing. Zbyněk Planka

ekonom Oblasti Mosty



Oba na základě plné moci



25.09.2025 13:17:02

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/152 Modřice, protihluková stěna		Číslo změny: 4.	
		Datum: 12.9.2025	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	DS ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101přístupová komunikace			
Odkazy:			
Popis změny: Zhotovitel dne 28.08.2025 dopisem zn. II/158-ModricePHS/2025/002 zaslal žádost o vytvoření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Dílo číslo smlouvy objednatele 1137/2024/99, Číslo smlouvy zhotovitele: 841/KBGC/034/2024 (dále jen „Smlouva“), který prodlužuje termíny Smlouvy: 1) o dalších 11 dní dle skutečnosti realizaci pokládky telekomunikačního kabelu a 2) problém stávajícího podloží komunikace SO101, kdy provedenou zkouškou bylo zjištěna nedostatečná únosnost. Tato nepředvídatelná událost bude mít za následek další posunutí termínu dokončení stavby.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny:	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Nepředvídatelnými okolnostmi.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED] – stavbyvedoucí [REDACTED]			
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED] – správce [REDACTED]			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: II/152 Modřice, protihluková stěna	Číslo změny: 4.
	Datum: 12.9.2025
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Změnový soupis prací	
Počet listů příloh: 1	
Navrhovaná změna ceny díla	
Vícepráce	
Méněpráce	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	22 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	