

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ***III/41317 STOŠÍKOVICE, MOST 41317-2***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo IČO: 29366186
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně sp. zn. C75747
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nepředpokládaných průtahů ze strany Povodí Moravy. Správce toku podmiňoval zahájení prací vydáním stanoviska PMO k navržené stavební údržbě předmětného mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů kalendářních od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

03. 11. 2025

do 28. 11. 2025

Předání a převzetí díla

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Popicích, dne



Digitálně podepsal
Jan Jebáček
Datum: 2025.11.06
10:32:14 +01'00'

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne



Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/41317 Stošíkovice, most 41317-2		Číslo změny: 1	
		Datum: 20. 10. 2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: Celá stavba			
Odkazy			
Popis změny:			
Prodloužení termínu předání a převzetí díla – nejpozději do 28.11.2025			
Počet připojených listů: X		Počet připojených výkresů: X	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Žádáme o prodloužení termínu předání a převzetí díla z důvodu nepředpokládaných průtahů ze strany Povodí Moravy. Správce toku podmiňoval zahájení prací vydáním stanoviska PMO k navržené stavební údržbě předmětného mostu.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		 INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o. POPIČE 11, 602 02 ZNOJMO IČ: 293 66 186	
Převzal (Jméno, datum, podpis):		 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje náměstí 449/3, 602 00 BRNO IČO: 709 32 581 (6d)	