

III/41317 Stošíkovice, most 41317-2
Číslo smlouvy objednatele: 579/2025/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1075/2025/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1179/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele 172c

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO **III/41317 STOŠÍKOVICE, MOST 41317-2**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem

IČO: 29366186

sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nutnosti přerušení stavebních prací vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro provádění sanačních stěrek – noční teploty pod bodem mrazu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů kalendářních od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

03. 11. 2025

Předání a převzetí díla

do 12. 12. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Popicích, dne



Digitálně podepsal

Jan Jebáček

Datum: 2025.12.04

14:46:34 +01'00'

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:

05.12.2025 08:41:37


Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/41317 Stošíkovice, most 41317-2		Číslo změny: 2	
		Datum: 18. 11. 2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☒
Týká se části stavby: Celá stavba			
Odkazy			
Popis změny:			
Prodloužení termínu předání a převzetí díla – nejpozději do 12.12.2025			
Počet připojených listů: X		Počet připojených výkresů: X	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Žádáme o prodloužení termínu předání a převzetí díla z důvodu nutnosti přerušení stavebních prací vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro provádění sanačních stěrek - noční teploty pod bodem mrazu. Předpokládaná délka přerušení prací s ohledem na dlouhodobou předpověď počasí je 14 dní (od 18.11 do 30.11.2025).		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):		