

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/38717 KŘEPTOV, MOST 38717-1 II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. B 2144

zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady a Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1:

Zdůvodnění:

- Vzhledem ke změně typu provizorního přemostění nebylo využito jeřábu pro přesun původně navržené ocelové konstrukce.
- Kryt objízdné trasy z ŽB silničních panelů byl z důvodu prostorového uspořádání proveden ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno.
- Z důvodu zjištěné vyšší tvrdosti podloží v hlubších vrstvách se změnilo technologické řešení provádění záporového pažení, byla upravena hloubka vrtů, rozložení pilot OP 1 s doplněním kotev.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

11 173 501,22 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2025.12.12
07:35:48 +01'00'

Ing. Vilém Huryta

prokurista

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 **Ing. Jindřich Hochman**
Digitální podpis:
12.12.2025 08:20:40

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/38717 Křepťov, most 38717-1 II.

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Demolice mostu ev.č. 38717-1				
SO 101	Provizorní přeložka silnice III/38717 a mostní				
SO 111	Úprava chodníku, sjezdu a oplocení				
SO 201	Most ev.č. 38717-1				
SO 901	Dopravně inženýrská opatření				
Stavba celkem - stavební náklady celkem		9 216 622,52	1 693 111,48	-1 311 064,22	9 598 669,78

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 687 191,00	0,00	-112 359,56	1 574 831,44

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	10 903 813,52	1 693 111,48	-1 423 423,78	11 173 501,22

Změna stavby č. ZBV č. 1 ZBV č. 1 - Méněpráce

Stavba: **H-50381 - III/38717 KŘEPTOV, MOST 38717-1 II.**

Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 1

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
8	03620	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ	KPL			
	Cenová soustava:	OTSKP 2025				

Změna stavby č. ZBV č. 2 ZBV č. 2 - Vícepráce

Stavba: H-50381 - III/38717 KŘEPTOV, MOST 38717-1 II.

Objekt: SO 101 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA SILNICE III/38717 A MOSTNÍ PROVIZORIUM

Rozpočet: [SO 101] - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA SILNICE III/38717 A MOSTNÍ PROVIZORIUM

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 2

Rozpočet: [SO 101] - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA SILNICE III/38717 A MOSTNÍ PROVIZORIUM

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA SILNICE III/38717 A MOSTNÍ PROVIZORIUM						
1 Zemní práce						
4	11316 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ OTSKP 2025				
5 Komunikace						
10	58300 Cenová soustava:	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) OTSKP 2025				

Změna stavby č. ZBV č. 3/1 ZBV č. 3 - Méněpráce

Stavba: **H-50381 - III/38717 KŘEPTOV, MOST 38717-1 II.**

Objekt: **SO 201 - MOST EV.Č. 38717-1**

Rozpočet: **[SO 201] - MOST EV.Č. 38717-1**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 3/1

Rozpočet: [SO 201] - MOST EV.Č. 38717-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 MOST EV.Č. 38717-1						
2 Základy						
14	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T			
15	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2			
16	26115	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 300MM	M			
		Cenová soustava: OTSKP 2025				
		Cenová soustava: OTSKP 2025				

Změna stavby č. ZBV č. 3/2 ZBV č. 3 - Vícepráce

Stavba: H-50381 - III/38717 KŘEPTOV, MOST 38717-1 II.

Objekt: SO 201 - MOST EV.Č. 38717-1

Rozpočet: [SO 201] - MOST EV.Č. 38717-1

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 3/2

Rozpočet: [SO 201] - MOST EV.Č. 38717-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 MOST EV.Č. 38717-1						
2 Základy						
103	26112.NP3	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I DO 100MM	M			
101	26155.NP1	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 300MM	M			
104	281452.NP4	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ	M3			
102	286551.NP2	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 7M ÚNOS DO 100KN	KS			