

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/384 BRNO, UL. KNÍNIČSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp. zn. B15904

zastoupena Ing. Davidem Dardou, obchodním ředitelem a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem, na základě plné moci PM/8095/2025

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2025 a dodatku č.1 ze dne 3.12. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nemožnosti realizace asfaltových vrstev kvůli stávajícím ocelovým svodidlům v I. etapě bylo nutné tato svodidla dočasně demontovat a poté zpětně osadit.
- Vzhledem k tomu, že provedený asfaltový kryt mostní konstrukce byl v menší tl. než předpokládal projekt, došlo k poškození hydroizolace mostovky, kterou bylo nutné opravit.
- Po bližším prozkoumání mostního závěru bylo rozhodnuto o nerealizování polymerbetonové zálivky z důvodu nepotřeby.
- V místě přechodu pro chodce u zastávky Kamenolom bylo nutné předláždít stávající dlažbu včetně doplnění chybějícího materiálu.
- Ve staničení km 2,820 bylo z důvodu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace nutné osadit liniový polymerbetonový žlab vč. napojení na stávající uliční vpust' a obetonování potrubí.
- Ve staničení km 1,650 bylo z důvodu zrušení přechodu pro chodce nutné odstranit, resp. doplnit novou zámkovou dlažbu, provést výškovou úpravu obrub a doplnit ornici.
- Ve staničení km 1,400 byla na požadavek investora zrekonstruována stávající kanalizační šachta, nestandardně provedená z kamenných bloků.
- S ohledem na výskyt většího množství trhlin v podkladních vrstvách došlo k navýšení výměry asf. zálivky včetně proříznutí, aby nedošlo k jejich prokopírování do nových krytových vrstev.
- Změna způsobu založení trávníku z hydroosevu na ruční výsev.

- V PD uvažované užití vykopané zeminy jako substrátu pro dosypání za opravovanými obrubami nebylo možné, byla nahrazena nakupovanou ornici.
- Dle PD byl požadavek na zpětně osazení stávajících poklopů, nicméně některé poklopy byly natolik poškozené, že je bylo potřeba vyměnit za nové. K tomu byly ve skutečnosti 3 poklopy navíc oproti PD.
- Zábradlí nebylo demontováno a namontováno zpět. Proběhla pouze demontáž zábradlí u přechodu na ul. Svratecká v dl. 2,5m.
- Realizace úprav na přechodu pro chodce na ulici Svratecká - předláždění z důvodů zajištění bezpečnosti pěší dopravy.
- Z důvodu zaměření skutečného provedení stavby došlo ke snížení rozsahu u položek asfaltového krytu a ke snížení rozsahu položek „výšková úprava obrub kamenných“ a s tím položek souvisejících. Taktéž nebudou vyfakturovány poplatky za skládku u betonů a asfaltů. 35 mb obrub bylo provedeno mimo zaměření u opravy dočasné zastávky u Zoologické zahrady.
- Ve staničení km 2,820 bylo z důvodu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace nutné osadit liniový polymerbetonový žlab vč. napojení na stávající uliční vpust' a obetonování potrubí
- U dočasné zastávky ZOO došlo k prosednutí dlažby, kterou bylo nutné předlaždit.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA DÍLA BEZ DPH

55 689 774,76

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne

V Brně, dne



Digitálně podepsal
David Darda
Datum: 2025.12.12
12:44:08 +01'00'



Podepsal Ing. František Chlup
DN: cn=Ing. František Chlup,
o=CZ, ou=Skanska a.s.,
ou=80000034
Datum: 2025.12.12 08:12:15
+01'00'

Ing. David Darda a Ing. František Chlup

ředitel závodu a oblastní manažer

Skanska a.s.

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
14.12.2025 14:56:22

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/384 Brno, ul. Kníničská

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	
SO 101	II/384 Brno, ul. Kníničská	52 693 243,89	1 152 094,38	-1 344 417,51	52 500 920,76
Stavba celkem - stavební náklady celkem		52 693 243,89	1 152 094,38	-1 344 417,51	52 500 920,76

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Popis					
Ostatní náklady		585 819,00	0,00	0,00	585 819,00
Vedlejší náklady		2 603 035,00	0,00	0,00	2 603 035,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		3 188 854,00	0,00	0,00	3 188 854,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		55 882 097,89	1 152 094,38	-1 344 417,51	55 689 774,76

Změna stavby č. ZBV 1 Svodidla

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 1

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
64	9113A2.N1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY), Cenová soustava: Bez vazby na CS	M			
65	9113A3.N2	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava: Bez vazby na CS	M			

Změna stavby č. ZBV 10 Ornice

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 10

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
79	18233A.N14 Cenová soustava:	ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M Bez vazby na CS	M2			

Změna stavby č. ZBV 11 Poklopy

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 11

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
8 potrubí						
35	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: Specifikace: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x	KUS			
37	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: Specifikace: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS			

Změna stavby č. ZBV 12 Zábradlí

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 12

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
9 Ostatní konstrukce a práce						
39	9111A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M			
	Cenová soustava:	OTSKP 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - kompletní novou PKO				
40	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
	Cenová soustava:	OTSKP 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				

Změna stavby č. ZBV 13 Přejechod Svratecká

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 13

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
68	587206.N6	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2			
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				

Změna stavby č. ZBV 14 Skutečné zaměření

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 14

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
0 všeobecné podmínky						
1	014102.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP 2025 Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
2	014102.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Specifikace: Položka nezahrnuje: - x	T			
3	014102.04	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Specifikace: Položka nezahrnuje: - x	T			
5 Komunikace						
33	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce Specifikace: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce						
55	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - vytrhání, očištění, manipulaci Specifikace: - nové betonové lože a osazení. Položka nezahrnuje: - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177	M			
62	967157.A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3			

Položky změny stavby č. ZBV 14

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kniničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava:	OTSKP 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

Změna stavby č. ZBV 15 Nový žlab

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 15

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kniničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kniničská						
0 všeobecné podmínky						
4	014102.05	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T			
1 Zemní práce						
12	123737.Z	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Cenová soustava: OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku Specifikace: - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3			
71	897543.N9	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM Cenová soustava: Bez vazby na CS	KS			
75	89943.N13	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM Cenová soustava: Bez vazby na CS	KS			
72	93543.N10	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M			

Položky změny stavby č. ZBV 15

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kniničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				

Změna stavby č. ZBV 16 Předláždění u ZOO

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 16

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
68	587206.N6 Cenová soustava:	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Bez vazby na CS	M2			

Změna stavby č. ZBV 2 Mostovka

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 2

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
67	0001.R.N4 Cenová soustava:	OPRAVA IZOLACE MOSTOVKY Bez vazby na CS	KPL			
66	919111.N3 Cenová soustava:	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Bez vazby na CS	M			

Změna stavby č. ZBV 3 Mostní závěr

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 3

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
9 Ostatní konstrukce a práce						
56	93119.R	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYMERBETONOVÝM MATERIÁLEM	M3			
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	včetně: - prořezání spáry a její očištění - vhodného penetračního nátěru				

Změna stavby č. ZBV 4 Přejchod - Kamenolom

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 4

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
69	113184.N7 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM Bez vazby na CS	M3			
70	582612.N8 Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Bez vazby na CS	M2			
68	587206.N6 Cenová soustava:	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Bez vazby na CS	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce						
53	917224 Cenová soustava:	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Specifikace: Položka nezahrnuje: - x	M			

Změna stavby č. ZBV 5 Polymerbetonový žlab

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kniničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kniničská						
0 všeobecné podmínky						
4	014102.05	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP 2025 Specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T			
1 Zemní práce						
12	123737.Z	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Cenová soustava: OTSKP 2025 Specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3			
73	87433.N11	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Cenová soustava: Bez vazby na CS	M			
71	897543.N9	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM Cenová soustava: Bez vazby na CS	KS			
75	89943.N13	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KS			

Položky změny stavby č. ZBV 5

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kniničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
74	89952.N12	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3			
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
72	93543.N10	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M			
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				

Změna stavby č. ZBV 6 Zrušení přechodu

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 6

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
69	113184.N7 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM Bez vazby na CS	M3			
76	18233A Cenová soustava:	ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M Bez vazby na CS	M2			
70	582612.N8 Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Bez vazby na CS	M2			

Změna stavby č. ZBV 7 Rekonstrukce šachty

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 7

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
77	89470.N15 Cenová soustava:	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB Bez vazby na CS	KUS			

Změna stavby č. ZBV 8 Skutečné množství trhlín

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 8

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
5 Komunikace						
34	577A2.X	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M			
	Cenová soustava:	OTSKP 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x				

Změna stavby č. ZBV 9 Osetí

Stavba: **S2504DZS - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objekt: **SO 101 - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Rozpočet: **[SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 9

Rozpočet: [SO 101] - II/384 Brno, ul. Kníničská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/384 Brno, ul. Kníničská						
1 Zemní práce						
78	18241.N16	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
20	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2			
	Cenová soustava:	OTSKP 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				