

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/152 MODŘICE, PROTIHLUKOVÁ STĚNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřich Hochman, investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp.zn. B 7634

zastoupena Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty

Ing. Zbyněk Planka, ekonom Oblasti Mosty

Oba na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2024, dodatku č.1 ze dne 1. 9. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Chodník-úniková cesta. Při místním šetření vzešel požadavek na zpevnění prostoru mezi únikovým východem a zpevněnou plochou komunikace z důvodu bezpečného pohybu osob.
- Sanace přístupové komunikace + její odvodnění. Statickou zatěžovací zkouškou na úrovni zemní pláně bylo zjištěno, že stávající podloží nesplňuje minimální únosnost. Z toho důvodu bylo nutné provést sanaci aktivní zóny výměnou původního materiálu a náhradou za vhodný materiál v tl. 40 cm. Zadávací dokumentace předpokládala propustné podloží. Na základě tohoto předpokladu bylo navrženo odvodnění do ploch z distanční (vegetační) dlažby s následným vsakem do podloží. Bylo zjištěno, že stávající podloží není propustné a navrhované odvodnění by dovádělo povrchovou vodu do konstrukčních vrstev. Z toho důvodu bylo v RDS odvodnění změněno na odvod přes uliční vpust potrubím do zemního rigolu. Z důvodu změny sklonu ploch a změny odvodnění nebyl důvod realizovat žlaby navrhované v zadávací dokumentaci a tyto žlaby byly v RDS nahrazeny dlažbou. Výškový rozdíl stávajícího oplocení a dlažďené plochy pro zabránění sesypávání zeminy ze soukromého pozemku na dlažbu.
- Doměrkový VV. Separační geotextilie nerealizována v celé ploše z důvodu změny odvodnění komunikace. Změna nivelety komunikace do stávající výšky vodoměrné šachty. Snížení poklopu stávající šachty by si vyžadovalo zbourání stávajícího stropu a zhotovení nového. Příklopové žlaby nerealizovány z důvodu změny spádů odvodnění komunikace.
- Doměrkový VV. Upřesnění kubatury v rámci RDS dle množství skutečně provedených prací. Stávající vozovka vykazovala poruchy (trhliny) na obrusné vrstvě, které vznikly mezi tvorbou zadávací dokumentace a realizace díla. Obrusnou vrstvu bylo nutné odfrézovat a znovu položit v širším pruhu a s ohledem na polohu podélné středové spáry bylo frézování a pokládka nové obrusné vrstvy provedeno až po stávající středovou spáru. Mulčování po dohodě s objednatelem nerealizováno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. CENA DÍLA BEZ DPH

12 666 469,53 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Olomouci, dne

V Brně, dne



Podpsal Ing. Roman Daniel
DN: cn=Ing. Roman Daniel,
o=STRABAG a.s., ou=2967,
email=roman.daniel@strabag.com
Datum: 2025.12.15 10:38:28
+01'00'

Ing. Roman Daniel

ředitel Oblasti Mosty

Ing. Zbyněk Planka

ekonom Oblasti Mosty

STRABAG a.s.



Podpsal Ing. Zbyněk Planka
DN: cn=Ing. Zbyněk Planka,
email=zbynek.planka@seznam.cz
Datum: 2025.12.15 10:47:43
+01'00'

Oba na základě plné moci

Ing. Jindřich Hochman



Digitální podpis:

15.12.2025

11:10:21

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK č.2


Projekt : II/152 Modřice, protihluková stěna

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	

ZL č.5

SO 101 Přístupová komunikace


Vícepráce:	9 761,58 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem:	9 761,58 Kč




ZL č.6

SO 101 Přístupová komunikace

Vícepráce:	303 800,66 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem:	303 800,66 Kč






ZL č.7

SO 101 Přístupová komunikace

Vícepráce:
Méněpráce

0,00 Kč
-20 504,50 Kč



ZL č.8

SO 701 Protihluková stěna

Vícepráce:	287 833,42 Kč
Méněpráce	-361 973,58 Kč
Celkem:	-74 140,16 Kč

