

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/4286 HOŠTICE – HEROLTICE, PRŮTAH“ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 276 96 880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30.09.2024 (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Komplikovaná inženýrská činnost (nedodržení správních lhůt dotčenými orgány, vlastníky sítí a dalších účastníků řízení, opakované požadavky na doplňování podkladů a potřeba doložení dalších technických podkladů, souběh požadavků více stran) a změny projektové dokumentace vyžádané obcí oproti podkladům DÚR / ÚR, které mají vliv na technické řešení, rozsah záborů, koordinaci inženýrských sítí a tím i na dobu zpracování projektu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ	do 28.02.2026.
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 28. 02.2026
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o dodatek

V Ostravě, dne

Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2025.12.16
13:47:10 +01'00'

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnosti
právníků osob s názvem

„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

V Brně, dne

Bc. Jindřich Hochman

Investiční náměstek

pověřeným zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:

17.12.2025

06:40:47

**Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, p.o.
k rukám [REDACTED]
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
240191

VYŘIZUJE/ LINKA
[REDACTED]

OSTRAVA
11. 12. 2025

VĚC

Název akce: „III/4286 HOŠTICE – HEROLTICE, PRŮTAH“

Věc: Žádost o dodatek

Na základě Smlouvy o Projektové přípravě (č. smlouvy objednatele: 829/2024/99, číslo smlouvy zhotovitele: 240191), uzavřené na Rámcovou dohodu “Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 17.02.2022, zpracováváme pro výše uvedenou stavbu dokumentaci pro povolení stavby včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti.

Předkládáme tuto žádost o uzavření termínového dodatku ke smlouvě. Žádost odůvodňujeme následovně:

a) Komplikovaná inženýrská činnost (IČ)

- prodloužené lhůty dotčených orgánů, vlastníků sítí a účastníků řízení nad běžný rámec,
- opakované doplňování podkladů a potřeba doložení dalších technických podkladů,
- souběh požadavků více stran (obec, technická infrastruktura).

b) Změny projektové dokumentace vyžádané obcí oproti podkladům DÚR / ÚR

- obec uplatnila nové požadavky, které nevyplývaly z předchozích stupňů PD (DÚR z r. 2017, ÚR z r. 2020–2022),
- změny mají vliv na technické řešení, rozsah záborů, koordinaci inženýrských sítí a tím i na dobu zpracování dokumentace pro povolení stavby.

Tyto změny nemohla předvídat žádná ze smluvních stran a naplňují podmínky čl. VII odst.2 Smlouvy o projektové přípravě. Prosíme o prodloužení lhůty pro výkon inženýrské činnosti a dodání konečné projektové dokumentace do 28.02.2026.

S ohledem na úpravu termínů a finanční toky obou smluvních stran prosíme také o úpravu platebních podmínek tak, aby konečná projektová dokumentace a inženýrská činnost mohly být fakturovány samostatně.

Na základě výše uvedeného, navrhujeme uzavření dodatku ke smlouvě následovně:
čl. VII, odst. 1) nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
stavby, průzkumy

IČ do 28.02.2026.

Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 28.2.2026
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem

čl. IX, odst. 1) nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě pěti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na průzkumy, druhá pro 60 % ceny projektové dokumentace pro povolení stavby s fakturací po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby, třetí pro 40 % ceny projektové dokumentace pro povolení stavby s fakturací po předání projektové dokumentace pro povolení stavby, čtvrtá na 100% ceny IČ, fakturace po předání IČ, a pátá faktura pro část díla PDPS, SP s fakturací po předání konečné PDPS, SP. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu [REDACTED]. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Návrh dodatku č.1 ke smlouvě přikládáme k naší žádosti.

V kladné vyřízení žádosti věříme a jsme s pozdravem

Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2025.12.11
14:42:24 +01'00'

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva