

Číslo smlouvy objednatele: 1177/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 41/2025/99

Číslo dodatku č.2 objednatele: 711/2025/99

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1129/2025/99

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1264/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 240240

**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV“
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ,
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SP, AD**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

IČO: 427 67 377

sp. zn. B 10727

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

IČO 276 96 880

sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04.12.2024, dodatku č.1 ze dne 19.02.2025, dodatku č.2 ze dne 24.09.2025 a dodatku č.3 ze dne 27.11.2025 (dále jen smlouva) se v souladu s čl. XV odst.6 smlouvy dohodly na tomto dodatku č.4.

Odůvodnění:

Na základě aktualizovaného rozsahu stavby, který měl vliv na trvalý zábor pozemků stavbou, byla zhotovitelem dne 3.9.2025 podaná žádost na Lesy ČR k vyjádření k PD a k trvalému odnětí lesních pozemků ve vlastnictví ČR (právo hospodařit Lesy ČR). Předmětné vyjádření bylo zhotoviteli doručeno dne 22.10.2025. Následně mohl být vypracován znalecký posudek lesního hospodáře a poté byla podána kvalifikovaná žádost o odnětí lesních pozemků z lesního fondu (28.11.2025). Odbor životního prostředí má na vydání rozhodnutí o vynětí 60 dní, ve složitějších případech může být prodlouženo. Rozhodnutí bude dále zakomponováno do Jednotného environmentálního stanoviska (JES).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
IC	do 25. 02. 2026.
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 30 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept dokumentace pro provádění stavby, SP	do 90 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná dokumentace pro provádění stavby, SP	do 30 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha:

Příloha: Žádost o změnu

V Ostravě, dne

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“



Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2025.12.18
09:30:28 +01'00'

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman

Investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jindřich Hochman



Digitální podpis:
19.12.2025 06:16:29

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

VĚC

NAŠE ZNAČKA

240240

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

09.12.2025

II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV

Žádost o dodatek ke smlouvě číslo 1177/2024/99 (číslo SoD 240240 zhotovitele) ze dne 30.07.2025:

Předmět dodatku č.4: Úprava termínu plnění

Lhůty plnění:

V čl. VI. odst.1 prosíme o prodloužení termínu pro výkon IČ o 72 dnů, tedy „do 25.02.2026“.

Zdůvodnění:

Na základě aktualizovaného rozsahu stavby, který měl vliv na trvalý zábor pozemků stavbou, byla dne 3.9.2025 podaná žádost na Lesy ČR k vyjádření k PD a k trvalému odnětí lesních pozemků ve vlastnictví ČR (právo hospodařit Lesy ČR). Předmětné vyjádření nám bylo doručeno dne 22.10.2025. Následně mohl být vypracován znalecký posudek lesního hospodáře (číslo posudku 1811/2025) a poté byla podána kvalifikovaná žádost o odnětí lesních pozemků z lesního fondu (28.11.2025). Odbor životního prostředí má na vydání rozhodnutí o vynětí 60 dní, ve složitějších případech může být prodlouženo. Rozhodnutí bude dále zakomponováno do Jednotného environmentálního stanoviska (JES).

S pozdravem



Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2025.12.09
14:11:18 +01'00'

Ing. Martin Vilč
Předseda představenstva

Přílohy:

- 1 – Titulní strana znaleckého posudky 1811/2025 z datem
- 2 – Dodejka datové zprávy s žádostí o odnětí lesních pozemků
- 3 – Návrh znění dodatku č.4