

Číslo smlouvy objednatele: 151/2014  
Číslo dodatku č.1 objednatele : 284/2014  
Číslo dodatku č.2 objednatele : 727/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1885  
Číslo dodatku č.1 zhotovitele :  
Číslo dodatku č.2 zhotovitele :

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o projektové přípravě

### **„III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY 37428-1,2,3,6 – DSP,PDPS,SP,IČ“**

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

**VIAPONT, s.r.o.**

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena: Ing. Františkem Vlachem, jednatelem

IČO 46995447  
oddíl C, vložka 8917

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.4.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.5.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Předmětem plnění této smlouvy je vypracovat dokumentaci ke stavebnímu řízení včetně inženýrské činnosti, výsledky zejména inženýrské činnosti jsou ale zčásti závislé na průběhu územního řízení připravovaného samostatně objednatelem, souběžně s prací na DSP. Z důvodu vážnutí přípravy ÚŘ na mnohých nejasnostech z důvodů majetkoprávních, bylo dohodnuto prodloužit termín pro dokončení IČ pro DSP do 15.12.2014.

Při přípravě územního řízení se přes spolupráci s obcí objednateli nepodařilo zajistit budoucí souhlas majitelů některých trvale zabíraných pozemků se záborom a bylo ze strany objednatele rozhodnuto, situaci řešit přepracováním částí již hotové dokumentace. Bude provedena aktualizace již odevzdaných podkladů pro ÚŘ (záborový elaborát, dopad stavby do ZPF, koordinační situace stavby, ...) a bude přepracována dokumentace DSP, změny se dotknou i objektové skladby projektu, mají dopad do situace i do řešení jednotlivých objektů stavby (autobusová zastávka v zálivu bude pouze po levé straně silnice, nebudou provedeny přeložka vodovodu a přeložky NN, stavba se musí v některých úsecích striktně držet hranic parcel. Nelze se použít ani do dočasných záborů, dříve navržené přeložky inženýrských sítí tím budou také dotčeny.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách :

Koncept DSP	do 30.6.2014
Kontrolní rozpočet koncept, průzkumy a studie	do 30.7.2014
Příprava a předání podkladů pro územní řízení	do 31.10.2014
Konečná DSP a IČ, kontrolní rozpočet	do 15.12.2014
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od vyzvání objednatelem
Konečná PDPS, SP	do 40 dnů od odevzdání konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1	418 000,- Kč
Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.2	20 000,- Kč
Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.2	438 000,- Kč

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je aktualizovaná Příloha č.1 – „Kalkulace ceny“

V Brně dne 30.09.2014

V Brně dne 29.9.2014

Ing. Jan Zouhar  
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)*

Ing. František Vlach  
jednatel společnosti

VIAPONT s.r.o.  
Vodní 13  
602 00 BRNO (2)