

Číslo smlouvy objednatele: 1177/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 41/2025/99
Číslo dodatku č.2 objednatele: 711/2025/99
Číslo dodatku č.3 objednatele: 1129/2025/99
Číslo dodatku č.4 objednatele: 1264/2025/99
Číslo dodatku č.5 objednatele: 138/2026/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 240240

**DODATEK č. 5 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV“
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ,
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SP, AD**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Jindřichem Hochmanem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 276 96 880
sp. zn. C 52797

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04.12.2024, dodatku č.1 ze dne 19.02.2025, dodatku č.2 ze dne 24.09.2025, dodatku č.3 ze dne 27.11.2025 a dodatku č.4 ze dne 19.12.2025 (dále jen smlouva) se v souladu s čl. XV odst.6 smlouvy dohodly na tomto dodatku č.5.

Odůvodnění:

Na základě aktualizovaného rozsahu stavby, který měl vliv na trvalý zábor pozemků stavbou, byla zhotovitelem dne 3.9.2025 podaná žádost na Lesy ČR k vyjádření k PD a k trvalému odnětí lesních pozemků ve vlastnictví ČR (právo hospodařit Lesy ČR). Předmětné vyjádření bylo zhotoviteli doručeno dne 22.10.2025. Následně mohl být vypracován znalecký posudek lesního hospodáře a poté byla podána kvalifikovaná žádost o odnětí lesních pozemků z lesního fondu (28.11.2025). Odbor životního prostředí má na vydání rozhodnutí o vynětí 60 dní, ve složitějších případech může být prodlouženo. Rozhodnutí bude dále zakomponováno do Jednotného

environmentálního stanoviska (JES). Do dnešního dne nebylo rozhodnutí vydáno. Po novele Zákon č. 250/2025 Sb, která začala platit od 1.1.2026 a metodického pokynu MZE došlo ke změně výpočtu poplatku a způsobu platby za odnětí PUPFL. Novela se vztahuje i na podání žádostí před její účinností a měla vliv na délku vydání předmětného rozhodnutí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
--	----------------------------------

IČ	do 31. 03. 2026
----	-----------------

Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 30 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
--	--

Koncept dokumentace pro provádění stavby, SP	do 90 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
--	---

Konečná dokumentace pro provádění stavby, SP	do 30 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem
--	--

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 5 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Ostravě, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2026.03.13
14:12:24 +01'00'

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

Ing. Jindřich Hochman
 Digitální podpis:
17.03.2026 06:29:34

Ing. Jindřich Hochman

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

VĚC

NAŠE ZNAČKA

240240

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

24.02.2026

II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV

Žádost o dodatek ke smlouvě číslo 1177/2024/99 (číslo SoD 240240 zhotovitele) ze dne 30.07.2025:

Předmět dodatku č.5: Úprava termínu plnění

Lhůty plnění: V čl. VI. odst.1 prosíme o prodloužení termínu pro výkon IČ o 35 dnů, tedy „do 31.03.2026“.

Zdůvodnění:

- Na základě aktualizovaného rozsahu stavby, který měl vliv na trvalý zábor pozemků stavbou, byla zhotovitelem dne 3.9.2025 podaná žádost na Lesy ČR k vyjádření k PD a k trvalému odnětí lesních pozemků ve vlastnictví ČR (právo hospodařit Lesy ČR). Předmětné vyjádření bylo zhotoviteli doručeno dne 22.10.2025. Následně mohl být vypracován znalecký posudek lesního hospodáře a poté byla podána kvalifikovaná žádost o odnětí lesních pozemků z lesního fondu (28.11.2025). Odbor životního prostředí má na vydání rozhodnutí o vynětí 60 dní, ve složitějších případech může být prodlouženo. Rozhodnutí bude dále zakomponováno do Jednotného environmentálního stanoviska (JES). Do dnešního dne nebylo rozhodnutí vydáno.
- Po novele Zákon č. 250/2025 Sb, která začala platit od 1.1.2026 a metodického pokynu MZE došlo ke změně výpočtu poplatku a způsobu platby za odnětí PUPFL. Novela se vztahuje i na podání žádostí před její účinností a měla vliv na délku vydání předmětného rozhodnutí.

S pozdravem

Ing. Martin Vilč

Předseda představenstva

Přílohy:

- 1 – Dodejka datové zprávy podání žádosti o vynětí PUPFL
- 2 – Návrh znění dodatku č.5

Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2026.02.24
17:21:28 +01'00'