

Dodatek č.3

ke smlouvě o projektové přípravě na akci :

II/373, 379 JEDOVNICE – KOTVRDOVICE – SENETÁŘOV – PODOMÍ - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená : Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o.

sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená : Ing. Richardem Pospíšilem, jednatel společnosti

IČO 46968822
oddíl C, vložka 7050

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst.6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8.11.2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.1.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 21.8.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění :

Průzkum

- Protihluková studie – nutné vypracování pro intravilány obcí Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov, Podomí

Jedovnice průtah

- Zamítavé stanovisko Městyse Jedovnice k PD z důvodu nových požadavků Městyse v dopravním řešení náměstí a ul. Na kopci.
- Požadavek O2 na přeložení kabelů a prodloužení chrániček v prostoru autobusových zastávek

Kotvrdovice průtah

- Zapracování do dokumentace vjezdovou bránu Kotvrdovice směr od Senetářova

Senetářov průtah

- Obec Senetářov nedala souhlas s napojením dešťové kanalizace do kanalizace obce a je nutné rozšířit zakázku o vybudování silniční kanalizace v obci Senetářov

Podomí průtah

- Zahájení projekčních prací ve vztahu na investici obce Podomí, kanalizace a ČOV

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst 1 Smlouvy, který se mění a nově zní :

1.Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy	31.3.2014
Hluková studie	31.3.2015
Koncept DSP,PDPS včetně záborového elaborátu	
II/373 Jedovnice průtah	15.2.2015
II/379 Jedovnice - Kotvrdovice	31.3.2014
II/379 Kotvrdovice průtah	20.3.2015
II/379 Kotvrdovice – Senetářov	30.4.2014
II/379 Senetářov průtah	27.5.2014
II/379 Senetářov - Podomí	30.4.2014
II/379 Podomí průtah	30.4.2015
II/379 Podomí, most 379-037	6.6.2014
Koncept SP	
II/373 Jedovnice průtah	Do 14 dnů od schváleného konceptu jednotlivých staveb DSP,PDPS nejpozději do 31.3.2015
	31.3.2014
II/379 Jedovnice - Kotvrdovice	Do 14 dnů od schváleného konceptu jednotlivých staveb DSP,PDPS nejpozději do 31.3.2015
II/379 Kotvrdovice průtah	30.4.2014
II/379 Kotvrdovice – Senetářov	Do 14 dnů od schváleného konceptu jednotlivých staveb DSP,PDPS nejpozději do 31.3.2015
II/379 Senetářov průtah	30.4.2014
II/379 Senetářov - Podomí	Do 14 dnů od schváleného konceptu jednotlivých staveb DSP,PDPS nejpozději do 31.3.2015
II/379 Podomí, most 379-037	30.4.2014
II/379 Podomí průtah	Do 14 dnů od schváleného konceptu jednotlivých staveb DSP,PDPS
Konečná PDPS, SP a IČ	
II/379 Jedovnice - Kotvrdovice	6.6.2014
II/379 Kotvrdovice – Senetářov	Do 14 dnů od schváleného konceptu SP jednotlivých staveb, nejpozději do 30.4.2015dokončeno
II/379 Senetářov - Podomí	Do 14 dnů od schváleného konceptu SP jednotlivých staveb, nejpozději do 30.4.2015
II/373 Jedovnice průtah	Do 14 dnů od schváleného konceptu SP jednotlivých staveb, nejpozději do 30.4.2015
II/379 Kotvrdovice průtah	15.5.2015
II/379 Senetářov průtah	15.5.2015
II/379 Podomí, most 379-037	30.4.2015

II/379 Podomí průtah	Do 30-ti dnů po schválení konceptu DSP/PDPS“
----------------------	--

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. **CENA DÍLA BEZ DPH** **869.200,- Kč**
2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny, to neplatí v případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 2 bodu viii) této smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí dodatku č.3 je příloha Kalkulace ceny.

V Brně , dne 20.4.2015

V Brně, dne 24 -04- 2015



Ing. Richard Pospíšil
jednatel společnosti

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínova nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 709 111 121*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje