

Číslo dodatku č. 4 objednávatele : 279/2015

**II/373, 379 JEDOVNICE – KOTVRDOVICE – SENETÁŘOV
– PODOMÍ - DSP/PDPS, SP, IČ**

Strana 1 (celkem 3)

PDPS/DSP, SP a IČ k této části nebyla dodána řádně a včas. U této části nebyl shledán žádný důvod pro posun termínů plnění. Řešení porušení povinností stanovených zhotoviteli smlouvou bylo dohodnuto následně:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že na cenu za tuto část bude poskytnuta sleva z ceny ve výši sjednané smluvní pokuty za pozdní plnění, tj. 500Kč za každý jednotlivý den počínaje od 15.5.2015 až do dne skutečného předání konečné DSP/PDPS, SP a IČ v souladu s čl. III odst. 11 , čl. IV odst. 11 a čl. V odst. 5 smlouvy.
- 2) Na základě sjednané slevy z ceny umožní objednatel posun termínu plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst 1 Smlouvy, který se mění a nově zní :

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

<i>Průzkumy</i>	<i>31.3.2014</i>
<i>Hluková studie</i>	<i>31.3.2015</i>
Koncept DSP/PDPS včetně záborového elaborátu	
<i>II/373 Jedovnice průtah</i>	<i>15.2.2015</i>
<i>II/379 Jedovnice - Kotvrdovice</i>	<i>31.3.2014</i>
<i>II/379 Kotvrdovice průtah</i>	<i>15.7.2015</i>
<i>II/379 Kotvrdovice – Senetářov</i>	<i>30.6.2015</i>
<i>II/379 Senetářov průtah</i>	<i>31.7.2015</i>
<i>II/379 Senetářov - Podomí</i>	<i>31.8.2015</i>
<i>II/379 Podomí průtah</i>	<i>Do tří měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k obnovení prací na projektové přípravě</i>
<i>II/379 Podomí, most 379-037</i>	<i>31.7.2015</i>
Koncept SP	
<i>II/373 Jedovnice průtah</i>	<i>Do 14 dnů od schváleného konceptu jednotlivých staveb DSP,PDPS nejpozději do 31.3.2015</i>
<i>II/379 Jedovnice - Kotvrdovice</i>	<i>31.3.2014</i>
<i>II/379 Kotvrdovice průtah</i>	<i>15.7.2015</i>
<i>II/379 Kotvrdovice – Senetářov</i>	<i>30.6.2015</i>
<i>II/379 Senetářov průtah</i>	<i>31.7.2015</i>
<i>II/379 Senetářov - Podomí</i>	<i>31.8.2015</i>
<i>II/379 Podomí, most 379-037</i>	<i>31.7.2015</i> <i>Do tří měsíců od doručení písemné</i>

II/379 Podomí průtah	výzvy objednatel k obnově prací na projektové přípravě
Konečná PDPS, SP a IČ	
II/379 Jedovnice - Kotvrdovice	6.6.2014
II/379 Kotvrdovice – Senetářov	Do 14 dnů od doručení výstupu z kontroly konceptu DSP/PDPS, SP, nejpozději do 31.7.2015
II/379 Senetářov - Podomí	Do 14 dnů od doručení výstupu z kontroly konceptu DSP/PDPS, SP, nejpozději do 30.9.2015
II/373 Jedovnice průtah	Do 14 dnů od schváleného konceptu SP jednotlivých staveb, nejpozději do 30.4.2015
II/379 Kotvrdovice průtah	15.8.2015
II/379 Senetářov průtah	30.9.2015
II/379 Podomí, most 379-037	30.9.2015
II/379 Podomí průtah	Do 30ti dnů od doručení výstupu z kontroly konceptu DSP/PDPS, SP.

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne

V Brně, dne

20-05-2015




Ing. Richard Pospíšil
jednatel společnosti

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 587 (2)ř*


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje