

Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice

SO106 – úprava silnice III/37917

Číslo smlouvy objednatele: 72/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.5240242KBA

Číslo dodatku č.1 objednatele: 808/2015

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PŘESTUPNÍ UZEL, ZASTÁVKA ČD ČESKÁ - LELEKOVICE SO106 – ÚPRAVA SILNICE III/37917

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

EUROVIA CS, a.s.

sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1,

IČO 45274924

zapsaná u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1561

odštěpný závod: **oblast Morava, závod Morava jih**, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupený Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 7.4.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající kanalizace, do které měly být zaústěny nové UV je v havarijním a nefunkčním stavu. Z tohoto důvodu musí být nové UV napojeny do nejbližší stávající šachty obecní kanalizace.

Při výstavbě opěrné zdi a autobusových zálivů došlo ke změně výškového řešení (Stavební objekty obce), z tohoto důvodu se změnil rozsah úprav na krajské komunikaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště **3.-10.8.2015**

2. Dokončení a předání stavby **2.11.2015**

3. Předání a převzetí díla **do 30 dnů od dokončení stavby**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

832 368,97 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne


V Brně, dne 28-08-2015



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod silnice Morava
závod Morava jih
Valašské lázně, okres Olomouc


Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (217)*


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice
SO106 – úprava silnice III/37917

Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce

VÍCEPRÁCE - Frézování + odvodnění

Stavba : Přístupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice
 číslo a název SO: SO 106 Úprava silnice III/37917
 číslo a název rozpočtu: SO 106 Úprava silnice III/37917

DODAVATEL: EUROVIA CS, a. s.
 OBJEDNATEL: SUS JMK

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	465923		PŘEDKLÁDÁNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	3,5000	215,00	752,50
2	81781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH	M	3,0000	210,00	630,00
3	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 150MM	M	15,0000	71,00	1 065,00
4	132731		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM = (48,5*1,3*0,6)+(8*0,4*0,6)*26,4	M3	12,8700	460,00	5 920,20
5	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	48,5000	465,00	22 552,50
6	894846		SACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KS	1,0000	2910,00	2 910,00
	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 = (6*0,8*0,6)*0,96	M3	1,9200	2600,00	4 992,00
7	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM = 37,60*3,08	M3	29,5200	200,00	5 904,00
8	87644		CHRANÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	2,0000	600,00	1 200,00
9	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ = 10*6,162	M3	3,8380	800,00	3 070,40
10	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL 60MM	M2	422,0000	263,00	110 986,00
			CELKEM VÍCEPRÁCE				159 982,60

MÉNĚPRÁCE - Frézování + odvodnění

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM = 1,5*(1,7/2,4)	M3	0,7917	1 250,0	989,68
3	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVKY A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM = 5,25*1,7	M3	3,5500	380,0	1 349,00
4	485512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,2000	4 200,0	5 040,00
6	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 150MM = 18*6	M	12,0000	315,0	3 780,00
6	672213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30,0000	20,0	600,00
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40MM	M2	30,0000	229,0	6 870,00
8	89712	b	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	1,0000	11 000,0	11 000,00
9	89712		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KS	15,0000	200,0	3 000,00
			CELKEM MÉNĚPRÁCE				32 628,68

PŘESTUPNÍ UZEL, ZASTÁVKA ČD ČESKÁ - LELEKOVICE

Rekapitulace stavby		Dodatek č.1				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 106	ÚPRAVA SILNICE II-37917	644 514,95	779 863,09	-32 628,58	159 982,60	933 961,00
Stavba celkem		644 514,95	779 863,09	-32 628,58	159 982,60	933 961,00

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		28 000,00	33 880,00			33 880,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		32 500,00	39 325,00			39 325,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		60 500,00	73 205,00	0,00	0,00	73 205,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem		705 014,95	853 068,09	-32 628,58	159 982,60	1 007 166,00