

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, Metrostav a.s., na základě plné moci

IČO 00014915
oddíl B, vložka 758

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.5.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

1. Stavba „**II/365 Horní Poříčí průtah**“ SO201,203,204,205; stavba „**II/365 Prostřední Poříčí průtah**“ SO203; stavba „**II/365 Prostřední Poříčí-Křetín**“ SO203 - změně zakládání opěrných zdí důvodu rozdílné geologie
2. U staveb „**II/365 Horní Poříčí průtah**“, „**II/365 Prostřední Poříčí průtah**“, „**II/365 Křetín – Prostřední Poříčí**“ a „**II/365 Křetín, průtah**“ SO 501 přeložky plynu došlo k časovému skluzu ze strany vlastníka plynovodu RWE. Tuto komplikaci nebylo možno předem předvídat.
3. „**II/365 Letovice průtah**“ – SO 301 Jednotná kanalizace kolize s plynovodem RWE a vodovodním řádem. Bylo nutno přepracovat PD tak, aby bylo možno kanalizaci umístit bez vyvolaných dalších přeložek inženýrských sítí.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI., který se mění, doplňuje a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. <i>Předání a převzetí prostoru staveniště</i> | Do 15 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. <i>Dokončení a předání stavby, s výjimkou prací, jejichž provedení bylo v rozporu s klimatickými podmínkami</i> | do 19.12.2015 |
| 3. <i>Dokončení a předání stavby</i> | do 31.5.2016 |
| 4. <i>Předání a převzetí díla</i> | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. *V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka). O tomto bude sepsán protokol.*
3. *Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření, aby do 15.12.2015 provedl maximálně možné množství stavebních prací na stavbě.*

4. *Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:*

- i. *Havarijní plán pro části předmětu této smlouvy II/365 Prostřední Poříčí průtah, II/365 Horní Poříčí průtah, II/365 Prostřední Poříčí – Křetín a II/365 Křetín průtah.*
- ii. *Povodňový plán pro části předmětu této smlouvy II/365 Prostřední Poříčí průtah a II/365 Horní Poříčí průtah.*

Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

5. *Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.*
6. *4.Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.*
7. *Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:*
- i. *práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,*
 - ii. *vyčištěné prostory staveniště,*
 - iii. *bankovní záruka,*
 - iv. *geometrické plány.*

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

8. *Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.*
9. *Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.*
10. *Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.*
11. *O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.*

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. *Cena díla:*

CENA DÍLA BEZ DPH

86 372 180,53 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 3., který se mění a nově zní:

3. *Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Fakturu vystavenou na stavební práce za měsíc prosinec 2015 do 15.12.2015 dle protokolu o provedených pracích specifikovaných v odst. 4. tohoto článku se zavazuje zhotovitel doručit objednateli do 19.12.2015.*

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 4., který se mění a nově zní:

4. *Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:*

- i. *které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,*
- ii. *které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,*
- iii. *ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby*

- od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána,
- iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.

Protokol o provedených pracích za měsíc prosinec 2015 do 15.12.2015 bude vystaven tak, aby mohl být odsouhlasen nejpozději do 16.12.2015.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 7.9.2015

V Brně, dne 9.9.2015




Ing. Jaroslav Heran

ředitel divize 1

Metrostav a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
ICO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace objektů SÚS JMK - zpūs. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	II/365 Horní Poříčí průtah						
SO 001	Příprava staveniště	317 100,00	383 691,00		107 150,00	424 250,00	513 342,50
SO 101.1	Komunikace II-365	9 911 889,10	11 993 385,81			9 911 889,10	11 993 385,81
SO 102.1.1	Chodníky - SÚS	313 561,50	379 409,42			313 561,50	379 409,42
SO 103	Dopravně inženýrská opatření	230 590,00	279 013,90			230 590,00	279 013,90
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,230	3 520 562,71	4 259 880,88	- 892 290,00	1 016 167,76	3 644 440,47	4 409 772,97
SO 202	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,460	6 510 541,24	7 877 754,90			6 510 541,24	7 877 754,90
SO 203.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900	1 241 526,82	1 502 247,45	- 607 057,50	904 745,29	1 539 214,61	1 862 449,68
SO 204.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950	4 766 789,65	5 767 815,48	- 2 093 621,70	4 021 884,54	6 695 052,49	8 101 013,51
SO 205.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000	906 413,88	1 096 760,79	- 305 845,00	633 421,24	1 233 990,12	1 493 128,05
SO 206.1	ZÁRUBNÍ ZĚď V km 1,000	1 148 480,70	1 389 661,65			1 148 480,70	1 389 661,65
SO 207	Opěrná zed' v km 0,950	146 700,05	177 507,06			146 700,05	177 507,06
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 505 560,34	1 821 728,01			1 505 560,34	1 821 728,01
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů	280 900,26	339 889,31			280 900,26	339 889,31
SO 501	Přeložky STL plynovodů	647 424,92	783 384,15			647 424,92	783 384,15
	II/365 Prostřední Poříčí průtah						
SO 001	Příprava staveniště	152 683,90	184 747,52			152 683,90	184 747,52
SO 101.1	Komunikace II-365	7 631 046,04	9 233 565,71			7 631 046,04	9 233 565,71
SO 103	Dopravně inženýrská opatření	272 100,00	329 241,00			272 100,00	329 241,00
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,440	1 380 443,30	1 670 336,39			1 380 443,30	1 670 336,39
SO 203	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,835	3 457 405,10	4 183 460,17	- 797 932,50	1 150 207,16	3 809 679,76	4 609 712,51
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 425 669,30	1 725 059,85			1 425 669,30	1 725 059,85
SO 401	Přeložka sdělovacích kabelů	248 794,00	301 040,74			248 794,00	301 040,74
SO 501	Přeložka STL plynovodů	218 020,48	263 804,78			218 020,48	263 804,78
SO 701.1	Oplocení - SÚS	303 251,80	366 934,68			303 251,80	366 934,68
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín						
SO 001	Příprava staveniště	252 885,00	305 990,85			252 885,00	305 990,85
SO 101.1	Komunikace II-365	9 875 273,67	11 949 081,14		1 076 938,96	10 952 212,63	13 252 177,28
SO 103	Dopravně inženýrská opatření	89 904,00	108 783,84			89 904,00	108 783,84
SO 202	PODCHYCNÍ ZÍDKY V km 0,040	108 500,00	131 285,00			108 500,00	131 285,00
SO 203	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,940	2 765 004,10	3 345 654,96	- 670 740,00	1 069 636,94	3 163 901,04	3 828 320,26
SO 302	Přeložka vodovodu	100 689,08	121 833,79			100 689,08	121 833,79
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů	119 365,50	144 432,26			119 365,50	144 432,26
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN	202 482,79	245 004,18			202 482,79	245 004,18
SO 501	Přeložky STL plynovodů	529 873,26	641 146,64			529 873,26	641 146,64
SO 801.1	Vegetační úpravy	91 601,25	110 837,51			91 601,25	110 837,51
	II/365 Křetín průtah						
SO 001.1	Příprava staveniště - SÚS	67 893,50	82 151,14			67 893,50	82 151,14
SO 101.1	Komunikace II-365	6 976 512,25	8 441 579,82		4 260 177,60	11 236 689,85	13 596 394,72
SO 103.1	Chodníky - SÚS	428 051,70	517 942,56			428 051,70	517 942,56
SO 110	Dopravně inženýrská opatření	189 070,00	228 774,70			189 070,00	228 774,70
SO 201	OPRAVA ZDI V km 0,880 VLEVO	39 000,00	47 190,00			39 000,00	47 190,00
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace SÚS	2 207 370,05	2 670 917,76			2 207 370,05	2 670 917,76
SO 302	Úprava vodovodu	231 459,14	280 065,56			231 459,14	280 065,56
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů	378 526,40	458 016,94			378 526,40	458 016,94
SO 501	Přeložky STL plynovodů	500 535,15	605 647,53			500 535,15	605 647,53
	II/365 Letovice průtah						
SO 101.1	Silnice II/365	3 214 187,76	3 889 167,19			3 214 187,76	3 889 167,19
SO 103b	Přechodné dopravní značení	154 650,00	187 126,50			154 650,00	187 126,50
SO 301	Jednotná kanalizace	969 657,41	1 173 285,47	- 11 067,30	440 080,34	1 398 670,45	1 692 391,24
Stavba celkem - zpūsobilé náklady		76 029 947,10	91 996 235,99	-5 378 554,00	14 680 409,83	85 331 802,93	103 251 481,55

II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpūs. nákl.		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	II/365 Horní Poříčí průtah						
SO 101.2	Komunikace II-365	44 406,00	53 731,26			44 406,00	53 731,26
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS	13 437,60	16 259,50			13 437,60	16 259,50
SO 203.2	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900	412,50	499,13			412,50	499,13
SO 204.2	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950	1 852,50	2 241,53			1 852,50	2 241,53
SO 205.2	OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000	1 350,00	1 633,50			1 350,00	1 633,50
SO 206.2	ZÁRUBNÍ ZĚď V km 1,000	4 710,00	5 699,10			4 710,00	5 699,10
	II/365 Prostřední Poříčí průtah						
SO 101.2	Komunikace II-365	25 530,00	30 891,30			25 530,00	30 891,30
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín						
SO 101.2	Komunikace II/365	98 362,50	119 018,63			98 362,50	119 018,63
SO 801.2	Vegetační úpravy	214 226,50	259 214,07			214 226,50	259 214,07
	II/365 Křetín průtah						
SO 101.2	Komunikace II-365	20 360,50	24 636,21			20 360,50	24 636,21
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS	279,50	338,20			279,50	338,20
	II/365 Letovice průtah						
SO 101.2	Silnice II/365	450,00	544,50			450,00	544,50
Stavba celkem - nezpūsobilé náklady		425 377,60	514 706,90	0,00	0,00	425 377,60	514 706,90

Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady	280 000,00	338 800,00			280 000,00	338 800,00
	Vedlejší náklady	335 000,00	405 350,00			335 000,00	405 350,00
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)		615 000,00	744 150,00	0,00	0,00	615 000,00	744 150,00

Rekapitulace stavby - způsob.a nezpūsob.náklady, ost. a vedl. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		77 070 324,70	93 255 092,89	-5 378 554,00	14 680 409,83	86 372 180,53	104 510 338,44

I. Rekapitulace objektů SÚS JMK - způs. náklady		TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		
		Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH				
Objekt	Popis	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH								
SO 001	II/365 Horní Poříčí přítlah	317 100,00	383 691,00					424 250,00	513 342,50		
SO 101.1	Příprava staveniště	9 911 889,10	11 993 385,81	107 150,00				9 911 889,10	11 993 385,81		
SO 101.1	Komunikace II-365	313 561,50	379 409,42					313 561,50	379 409,42		
SO 103	Chodníky - SÚS	230 590,00	279 013,90					230 590,00	279 013,90		
SO 103	Dopravné inženýrská opatření	3 520 562,71	4 259 880,83					3 644 440,47	4 409 772,97		
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,230	6 510 541,24	7 877 754,90					6 510 541,24	7 877 754,90		
SO 202	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,460	1 241 526,82	1 502 247,45				1 016 167,76	1 539 214,61	1 862 449,68		
SO 203.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900	4 766 789,65	5 767 815,48					4 021 884,54	8 101 013,51		
SO 204.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950	4 766 789,65	5 767 815,48					6 233 990,12	1 493 128,05		
SO 205.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000	906 413,88	1 096 760,79					1 389 661,65	1 389 661,65		
SO 206.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000	1 148 480,70	1 389 661,65					1 46 700,05	177 507,06		
SO 207	Opěrná zeď v km 0,950	146 700,05	177 507,06					1 505 560,34	1 821 728,01		
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 505 560,34	1 821 728,01					280 900,26	339 889,31		
SO 402	Přeložka sčítavacích kabelů	280 900,26	339 889,31					647 424,92	783 384,15		
SO 501	Přeložky STL plynovodu	647 424,92	783 384,15								
SO 001	II/365 Prostřední Poříčí přítlah	152 683,90	184 747,52					152 683,90	184 747,52		
SO 101.1	Příprava staveniště	7 631 046,04	9 233 565,71					7 631 046,04	9 233 565,71		
SO 103	Komunikace II-365	272 100,00	329 241,00					272 100,00	329 241,00		
SO 103	Dopravné inženýrská opatření	1 380 443,30	1 670 336,39					1 380 443,30	1 670 336,39		
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,440	3 457 405,10	4 183 460,17					3 809 679,76	4 609 712,51		
SO 203	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,835	1 425 669,30	1 725 059,85					1 425 669,30	1 725 059,85		
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	248 794,00	301 040,74				1 150 207,16	248 794,00	301 040,74		
SO 401	Přeložka sčítavacích kabelů	218 020,48	263 804,78					218 020,48	263 804,78		
SO 501	Přeložka STL plynovodu	303 251,80	366 934,68					303 251,80	366 934,68		
SO 701.1	Oplocení - SÚS										
SO 001	II/365 Prostřední Poříčí - Křetin	252 885,00	305 990,85					252 885,00	305 990,85		
SO 101.1	Příprava staveniště	9 875 273,67	11 949 081,14					10 952 212,63	13 252 177,28		
SO 103	Komunikace II-365	89 904,00	108 783,84					89 904,00	108 783,84		
SO 103	Dopravné inženýrská opatření	108 500,00	131 285,00					108 500,00	131 285,00		
SO 202	PODCHYCNÍ ZIDKY V km 0,040	2 765 004,10	3 345 654,96					3 163 901,04	3 828 320,26		
SO 203	OPĚRNÁ ZĚď v km 0,940	100 689,08	121 833,79				1 069 636,94	100 689,08	121 833,79		
SO 302	Přeložka vodovodu	119 365,50	144 432,26					119 365,50	144 432,26		
SO 401	Úprava sčítavacích kabelů	202 482,79	245 004,18					202 482,79	245 004,18		
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN	529 873,26	641 146,64					529 873,26	641 146,64		
SO 501	Přeložky STL plynovodu	91 601,25	110 837,51					91 601,25	110 837,51		
SO 801.1	Vegetační úpravy										
SO 001.1	II/365 Křetin přítlah	67 893,50	82 151,14					67 893,50	82 151,14		
SO 101.1	Příprava staveniště - SÚS	6 976 512,25	8 441 579,82					11 236 689,85	13 596 394,72		
SO 103.1	Chodníky - SÚS	428 051,70	517 942,56					428 051,70	517 942,56		
SO 110	Dopravné inženýrská opatření	189 070,00	228 774,70					189 070,00	228 774,70		
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,880 VLEVO	39 000,00	47 190,00					39 000,00	47 190,00		
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace SÚS	2 207 370,05	2 670 917,76					2 207 370,05	2 670 917,76		
SO 302	Úprava vodovodu	231 459,14	280 065,56					231 459,14	280 065,56		
SO 401	Úprava sčítavacích kabelů	378 526,40	458 016,94					378 526,40	458 016,94		
SO 501	Přeložky STL plynovodu	500 535,15	605 647,53					500 535,15	605 647,53		
SO 101.1	II/365 Letovice přítlah	3 214 187,76	3 889 167,19					3 214 187,76	3 889 167,19		
SO 103b	Silnice II/365	154 650,00	187 126,50					154 650,00	187 126,50		
SO 301	Přeložka úpravního znečištění	969 657,41	1 173 285,47					969 657,41	1 173 285,47		
SO 301	Úprava kanalizace										
Stavba celkem - způsobilé náklady		76 029 947,10	91 996 235,99	0,00	107 150,00	-892 290,00	2 093 106,72	-4 486 264,00	12 480 153,11	85 331 802,93	103 251 481,55

Projekt: II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány

Dodatek č.1

II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpůs. nákl.		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 101.2	II/365 Horní Poříčí průtah										
SO 102.1.2	Komunikace II-365	44 406,00	53 731,26							44 406,00	53 731,26
SO 203.2	Chodníky - SÚS	13 437,60	16 259,50							13 437,60	16 259,50
SO 203.2	OPĚRNÁ ŽEĎ V km 0,900	417,50	499,13							417,50	499,13
SO 204.2	OPĚRNÁ ŽEĎ V km 0,950	1 852,50	2 241,53							1 852,50	2 241,53
SO 204.2	OPĚRNÁ ŽEĎ V km 1,000	1 350,00	1 633,50							1 350,00	1 633,50
SO 206.2	ZÁRUBNÍ ŽEĎ v km 1,000	4 710,00	5 699,10							4 710,00	5 699,10
SO 101.2	II/365 Prostřední Poříčí průtah										
SO 101.2	Komunikace II-365	25 530,00	30 891,30							25 530,00	30 891,30
SO 101.2	II/365 Prostřední Poříčí - Křetin										
SO 101.2	Komunikace II/365	98 362,50	119 018,63							98 362,50	119 018,63
SO 801.2	Vegetační úpravy	214 276,50	259 214,07							214 276,50	259 214,07
SO 101.2	II/365 Křetin průtah										
SO 101.2	Komunikace II-365	20 360,50	24 636,21							20 360,50	24 636,21
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS	279,50	338,20							279,50	338,20
SO 101.2	II/365 Letovice průtah										
SO 101.2	Služce II/365	450,00	544,50							450,00	544,50
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		425 377,60	514 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 377,60	514 706,90
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)											
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	280 000,00	338 800,00							280 000,00	338 800,00
	Vedlejší náklady	335 000,00	405 350,00							335 000,00	405 350,00
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)		615 000,00	744 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	744 150,00
Rekapitulace stavby - způsobilé a nezpůsobilé náklady, ost. a vedl. náklady											
Cena díla celkem - objektů SÚS JMK		77 070 324,70	93 255 092,89	0,00	107 150,00	-892 290,00	2 093 106,72	-4 486 264,00	12 480 153,11	86 372 180,53	104 510 338,44

Soupis prací TDK2

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány							
Stavba :		II/365-sus		PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 2					
číslo a název SO:		SO 101		KOMUNIKACE II/365					
číslo a název rozpočtu:		SO 101		KOMUNIKACE II/365 - sanace krajů - vícepráce - způsobilé náklady					
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	celkem	8
1 Zemní práce 292 315,00									
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	769,250	380,00		292 315,00	
Zemní práce 292 315,00									
10 Nové položky 									
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	769,250	790,92		608 415,21	
	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	1 532,250	115,00		176 208,75	
Nové položky 784 623,96									
Celkem bez DPH 1 076 938,96 Kč									

Soupis prací TDK2							
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRÚTAH - změna číslo 3 číslo a název SO: SO 201 OPĚRNÁ ZED V km 0,230 číslo a název rozpočtu: SO 201 OPĚRNÁ ZED V km 0,230 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobilé náklady							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
10 Nové položky							
	226111216		Vrty velkopříflové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	188,000	2 102,70	395 307,60
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	10,759	265,69	2 858,56
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	10,759	20,82	221,85
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	18,290	89,65	1 639,70
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytlačení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	188,000	141,81	26 660,28
	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 16 mm	M3	11,370	2 070,10	23 537,04
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m vč.odstranění	M	222,000	1 136,93	252 398,46
	130107620		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T	4,973	16 952,00	84 302,30
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	112,050	358,33	40 150,88
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 přímované délka 2,00 - 5,00 m tošny sířky do 160 mm	M3	11,205	4 841,10	54 244,53
	153811112		Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zajišťování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm	M	65,000	437,66	28 447,90
	281611		Injektování nízkotlaké z cementových pojiv na povrchu	M3	1,735	10 839,50	18 806,53
	130210410		ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové DIN 488, tyče 6, 12 a 14 m D 32 mm	T	0,250	15 566,50	3 891,63
	224311114		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do útlonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	65,000	1 287,70	83 700,50
Nové položky						1 016 167,76	
Celkem bez DPH						1 016 167,76 Kč	

Soupis prací TDK3							
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 4 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZED V km 0,900 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZED V km 0,900 - mikrozáporová stěna - výcepráce - způsobilé náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Nové položky							
	226111216		Vrty velkopřímé svíslé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	110,500	2 102,70	232 348,35
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	6,324	265,69	1 680,22
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	37,944	20,62	782,41
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	10,751	89,65	963,83
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vyláčení pažnic nezapažených nebo zapážených s ponecháním pažnice ve vrtu svíslých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	51,000	141,81	7 232,31
	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenný do 16 mm	M3	9,290	2 070,10	19 231,23
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	M	127,500	1 136,93	144 958,58
	130107520		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T	2,856	16 952,00	48 414,91
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	61,200	358,33	21 929,80
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismatické délka 2,00 - 5,00 m řezný šířky do 160 mm	M3	6,120	4 841,10	29 627,53
Nové položky							507 169,17
Celkem bez DPH							507 169,17 Kč

Soupis prací TDK3									
Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány							
Stavba :		II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 4							
číslo a název SO:		SO 203 OPĚRNÁ ZED V km 0,900							
číslo a název rozpočtu:		SO 203 OPĚRNÁ ZED V km 0,900 - mikrozáporová stěna - <u>menší práce</u> - způsobilé náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem		
					7	8			
1 Zemní práce									
9	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ	T	9,300	11 100,00	-	103 230,00	
10	237171		VYTÁZENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DILCŮ	T	9,300	1 450,00	-	13 485,00	
							-116 715,00		
2 Zemní práce									
9 Ostatní konstrukce a práce									
26	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM	M	30,000	2 400,00	-	72 000,00	
							-72 000,00		
Celkem bez DPH -188 715,00 Kč									

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány					
Stavba :		II/365-sus		HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 4			
číslo a název SO:		SO 203		OPĚRNÁ ZED V km 0,900			
číslo a název rozpočtu:		SO 203		OPĚRNÁ ZED V km 0,900 - mikrozáporová stěna - <u>menší práce</u> - způsobilé náklady			
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
9	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ	T	9,300	11 100,00	- 103 230,00
10	237171		VYTÁŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DILCŮ	T	9,300	1 450,00	- 13 485,00
						Zemní práce	-116 715,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
26	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM	M	30,000	2 400,00	- 72 000,00
						Ostatní konstrukce a práce	-72 000,00
						C e l k e m bez DPH	-188 715,00 Kč

Soupis prací TDK3							
Dílo: III/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba: III/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 5 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950 - mikrozáporová stěna - <u>vícepráce</u> - způsobilé náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
10 Nové položky							
	226111216		Vrty velikoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	318,500	2 102,70	669 709,95
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10	M3	18,227	265,69	4 842,73
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	M3	109,362	20,62	2 255,04
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	30,985	89,65	2 777,81
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytváření pažnic nezapažených nebo zapážených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	147,000	141,81	20 846,07
	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 16 mm	M3	26,560	2 070,10	54 981,86
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporů písekem délkou od 0 do 8 m	M	367,500	1 136,93	417 821,78
	130107520		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T	8,232	16 952,00	139 548,86
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažní, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	201,600	358,33	72 239,33
	605111250		řezivo lehlíčnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 přímované délkou 2,00 - 5,00 m řezný sířky do 160 mm	M3	20,160	4 841,10	97 596,58
Nové položky						1 482 620,01	
Celkem bez DPH						1 482 620,01 Kč	

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 5
 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950
 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950 - mikrozáporová stěna - meně práce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
1 Zemní práce							
9/23117			ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	26,784	11 100,00	- 297 302,40
10/237171			VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	26,784	1 450,00	- 38 836,80
			Zemní práce				-336 139,20
9 Ostatní konstrukce a práce							
26/911482			BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VYŠ PŘES 100MM SE ZÁMKEM	M	90,000	2 400,00	- 216 000,00
			Ostatní konstrukce a práce				-216 000,00
			Celkem bez DPH				-552 139,20 Kč

Soupis prací TDK3									
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány									
Stavba : II/365-sus PROSTŘEDNÍ PORÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 7									
číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď v km 0,940									
číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď v km 0,940 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobitelné náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8		
10 Nové položky									
	226111216		Vrty velkopřímé svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	215,000	2 102,70	452 080,50		
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10	M3	8,169	265,69	2 170,42		
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	49,014	20,62	1 010,67		
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	13,887	89,65	1 244,97		
	231111111		Zřízení výpěně pilot bez vytváření pažnic nezapažených nebo zapážených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	129,000	141,81	18 293,49		
	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betonový stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivlo do 16 mm	M3	11,720	2 070,10	24 261,57		
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem dleky od 0 do 8 m	M	258,000	1 136,93	293 327,94		
	130109740		ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375 , h=140 mm	T	8,695	16 626,00	144 563,07		
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	157,500	358,33	56 436,98		
	605111250		železo jehličnaté deskové neopracované železo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 přismované délka 2,00 - 5,00 m řošny šířky do 160 mm	M3	15,750	4 841,10	76 247,33		
Nové položky							1 069 636,94		
Celkem bez DPH							1 069 636,94 Kč		

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány									
Stavba : II/365-sus									
číslo a název SO: SO 203									
číslo a název rozpočtu: SO 203									
OPĚRNÁ ZED V km 0,940 - změní číslo 7									
OPĚRNÁ ZED V km 0,940 - mikrozáporová stěna - <u>menší práce</u> - <u>způsobilé náklady</u>									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Zemní práce									
823117			STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	46,200	13 200,00	-	609 840,00	
9237171			VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	42,000	1 450,00	-	60 900,00	
Zemní práce							-670 740,00		
Celkem bez DPH							-670 740,00 Kč		

Soupis prací TDK3									
Díl: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba: II/365-sus PROSTŘEDNÍ PORČÍ, PRŮTAH - změna číslo 8 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZED V KM 0,835 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZED V km 0,835 - mikrozáporová stěna - <u>vícepráce</u> - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	celkem	8
10 Nové položky									
	22611216		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	228,000	2 102,70		475 210,20	
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10	M3	8,587	265,69		2 281,48	
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	51,522	20,62		1 062,38	
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	14,597	89,65		1 308,62	
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytváření pažnic nezapažených nebo zapážených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	154,000	141,81		21 838,74	
	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenitvo do 16 mm	M3	13,160	2 070,10		27 242,52	
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	M	270,000	1 136,93		306 971,10	
	130109740		ocel profilová HE-B, v jakosti I1 375, h=140 mm	T	9,099	16 626,00		151 279,97	
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	193,500	358,33		69 336,86	
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismatické délka 2,00 - 5,00 m řezný šířky do 160 mm	M3	19,350	4 841,10		93 675,29	
Nové položky						1 150 207,16			
Celkem bez DPH						1 150 207,16 Kč			

Soupis prací TDK3									
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba: II/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 10 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZEDĚ V km 0,900 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZEDĚ V km 0,900 - založení na mikropilototech - <u>vícepráce</u> - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	celkem	8
10 Nové položky									
	22431116		Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	M	67,200	1 483,30		99 677,76	
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,219	265,69		323,88	
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost	M3	7,314	20,62		150,81	
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2,072	89,65		185,75	
	282602113		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	42,160	3 121,45		131 600,33	
	585211330		cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	10,770	2 485,75		26 771,53	
	283111112		Trubkové mikropiloty svislé část hladá D 105 mm	M	5,000	788,11		3 940,53	
	283111122		Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm	M	28,000	872,05		24 417,40	
	283111212		Trubkové mikropiloty šikmé část hladá D 105 mm	M	7,000	961,70		6 731,90	
	283111222		Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 105 mm	M	39,200	1 059,50		41 532,40	
	140110660		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	M	79,200	606,36		48 023,71	
	283131112		Hlavy mikropilot namáhavých tlakem i tahem D do 105 mm	KUS	24,000	592,51		14 220,12	
10 Nové položky								397 576,12	
						C e l k e m bez DPH		397 576,12 Kč	

Soupis prací TDK3									
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba: III/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 10 číslo a název SO: OPĚRNÁ ZED' V km 0,900 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZED' V km 0,900 - založení na mikropilotech - <u>méněpráce</u> - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		celkem	
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	8	8
2 Základy									
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	49,61	2 750,00		- 136 427,50	
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	4,91	21 500,00		- 103 415,00	
11	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	48,00	1 750,00		- 84 000,00	
12	264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	54,00	1 750,00		- 94 500,00	
2 Základy								- 418 342,50	
Celkem bez DPH								-418 342,50 Kč	

Soupis prací TDK3									
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 11 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950 - založení na mikropilotech - výcepráce - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	celkem	8
10 Nové položky									
	224311116		Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	M	418,800	1 483,30		621 206,04	
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m	M3	7,596	265,69		2 018,18	
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost	M3	45,574	20,62		939,71	
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	12,913	89,65		1 157,65	
	282602113		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kolev tlakem do 4,5 MPa	hod	275,480	3 121,45		859 897,05	
	585211330		cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	105,617	2 485,75		262 537,46	
	283111112		Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	M	34,400	788,11		27 110,81	
	283111122		Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm	M	151,600	872,05		132 202,78	
	283111212		Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 105 mm	M	53,600	961,70		51 547,12	
	283111222		Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 105 mm	M	227,200	1 059,50		240 718,40	
	140110660		Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	M	466,800	606,36		283 048,85	
	283131112		Hlavy mikropilot namáháných tlakem i tahem D do 105 mm	KUS	96,000	592,51		56 880,48	
10 Nové položky								2 539 264,53	
						Celkem bez DPH		2 539 264,53 Kč	

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRÚTAH - změna číslo 11
 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950
 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZED V km 0,950 - založení na mikropilotech - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Základy							
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	186,03	2 750,00	- 511 582,50
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	18,60	21 500,00	- 399 900,00
11	264241		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	180,00	1 750,00	- 315 000,00
12	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	M	180,00	1 750,00	- 315 000,00
2 Základy						- 1 541 482,50	
Celkem bez DPH						- 1 541 482,50 Kč	

Soupis prací TDK3

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány					
Stavba :		II/365-sus		HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 12			
číslo a název SO:		SO 205		OPĚRNÁ ZED V km 1,000			
číslo a název rozpočtu:		SO 205		OPĚRNÁ ZED V km 1,000 - založení na mikropilotech - <u>méněpráce</u> - způsobilé náklady			
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Základy							
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	28,94	2 750,00	- 79 585,00
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	2,89	21 500,00	- 62 135,00
11	264241		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	28,00	1 750,00	- 49 000,00
12	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	M	31,50	1 750,00	- 55 125,00
2 Základy						- 245 845,00	
Celkem bez DPH						-245 845,00 Kč	

Soupis prací TDK3

II/958

Horní Strání - Lesovičky - přestavby

II/958-4048

STAVBA: PRŮTAH - železná špiha 13

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE - kotelna stoky čp.10 - výceprnice - způsobilé náklady

Soupis prací TDK3

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány					
Stavba :		II/365-sus					
číslo a název SO:		KRETIN, PRŮTAH - změna číslo 14					
číslo a název rozpočtu:		KOMUNIKACE II/365					
		KOMUNIKACE II/365 - recyklace za studena - <u>vícepráce</u> - způsobilé náklady					
Poř. č.př.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
	261567544	4	Vodorovné konstrukce				
			VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASE EM TL DO 200MM	M2	3459,200	1 228,00	4 260 177,60
		4	Vodorovné konstrukce				4 260 177,60
CELKEM							4 260 177,60 Kč