

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/416 BLUČINA OBCHVAT - DÚR

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287

jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ 25564901

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

jednající Ing. Janem Ossendorf, jednatel

Na základě aktuálního průběhu projektových prací, ovlivněného nutností koordinace vodohospodářského řešení širšího území, kdy dochází k souběhu trasy navrhované přeložky silnice II/416 s projektem suchého poldru resp. s jeho hrází (Studie proveditelnosti „Svratka II – přírodně blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až ř. km 26,370 (Rajhrad – Holasice)“, kterou v současné době zpracovává HYDROPROJEKT CZ, SWECO, objednatelem studie proveditelnosti je Povodí Moravy, s.p.) a tím vyvolanou nutností zpracování technické studie variant řešení přeložky silnice II/416 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy. Dodatkem smlouvy se mění nebo doplňují níže uvedené články smlouvy.

NÁZEV AKCE:

Původní znění:

II/417 Blučina obchvat – DÚR

Nové znění:

II/416 Blučina obchvat – DÚR

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

Původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostiky, průzkumy a studie 30. 11. 2012

Koncept části DÚR ke 2. etapě 28. 2. 2013

Koncept části DÚR ke 3. etapě 31. 5. 2013

IČ ke 2. etapě

Do 30 dnů od obdržení konečného úkonu v rámci procesu EIA,
minimálně však 60 dnů od předání konceptu DÚR ke 2. etapě

IČ ke 3. etapě

Do 30 dnů od obdržení konečného úkonu v rámci procesu EIA,
minimálně však 60 dnů od předání konceptu DÚR ke 3. etapě
Do 30 dnů od předání a převzetí IČ

DÚR

Dřívější plnění je možné.

Nové znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostiky, průzkumy a studie

30. 11. 2012

Koncept DÚR

do 8 měsíců od vydání závazného stanoviska Jihomoravského kraje k předloženým variantám řešení hráze

IČ

do 12 měsíců od odsouhlasení konceptu DÚR

DÚR

Do 30 dnů od předání a převzetí IČ

Uvedené lhůty plnění vycházejí z předpokladu, že 31. 5. 2013 zhotovitel obdrží stanovisko Jihomoravského kraje k předloženým variantám technického řešení přeložky silnice II/416 a nezohledňují nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

V. CENA

Původní znění:

1. Cena:

Diagnostiky, průzkumy a studie

250.000,- Kč

DÚR

1.000.000,- Kč

z toho: dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí
hluková studie

40.000,- Kč

15.000,- Kč

Inženýrská činnost

430.000,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH**1.680.000,- Kč**

Nové znění:

1. Cena:

Diagnostiky, průzkumy a studie

250.000,- Kč

DÚR

1.000.000,- Kč

z toho: koncept DÚR

805.000,- Kč

dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí

40.000,- Kč

hluková studie

15.000,- Kč

čistopis

140.000,- Kč

Inženýrská činnost

430.000,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH**1.680.000,- Kč****VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Původní znění:

1. Cena bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury. Přílohami faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Nové znění:

1. Cena bude hrazena na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavených po předání dílčích částí předmětu plnění definovaných v článku V. Cena, odstavec 1. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne vystavení dílčí faktury. Přílohami faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.


Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 235/2012, č. zhotovitele 2012-059 ze dne 11. 07. 2012.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Brně, dne 27.2.2013

V Brně, dne 27.2.2013



Ing. Jan Ossendorf
jednatel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*



Ing. Vlastislav Novák
jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901