

Číslo smlouvy objednatele: 235/2012
Číslo dodatku č.1 objednatele: 091/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 868/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2012 059

DODATEK č. 2

ke smlouvě o projektové přípravě na akci:

„II/416 Blučina obchvat - DÚR“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupena Ing. Janem Ossendorffem, jednatelem

IČO 25564901

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII., bodu 6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 11.7.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.2.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Z důvodu pozastavení prací na projektu II/416 Blučina obchvat – DÚR pro zpracování VH studie řešící související stavbu záchytného poldru a proběhlým pozemkovým úpravám, bylo s ohledem na zastarání některých projektových podkladů nutné tyto podklady aktualizovat, aby projekt DÚR byl zpracován správně nad aktuálními podklady. Zpracovatel nemohl v rámci nabídky předpokládat nastalé nepředvídatelné komplikace, které vedly k prodloužení termínu plnění a tedy i zastarání, na počátku pořízených, podkladů. Z tohoto pohledu bylo nutné pro dokončení konceptu DÚR aktualizovat:

- data katastru nemovitostí včetně části pozemkového katastru;
- data správců a vlastníků technické infrastruktury;
- s ohledem na novou metodiku pro posuzování exhalací je nutné zpracovat novou exhalační studii.

V souvislosti s novelou zákona 100/2001Sb. v dubnu roku 2015 bylo nutné pro účely oznámení záměru k popisu konkrétních opatření navržených v rámci stavby, které mají dopad na životní prostředí, zpracovat podrobněji vodohospodářské řešení stavby. Vodohospodářské řešení stavby se ukázalo jako neřešitelné gravitačně otevřenými příkopy, ale bylo nutné navrhnout vsakovací žebra a čerpací jímky, což vyvolalo na straně zpracovatele vícepráce oproti nabídnutému rozsahu, který bylo možné předpokládat z podkladů předaných zadavatelem k podání nabídky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodli na změně:

A: čl. II., odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. V rámci DÚR budou předány i související dokumenty:

- i. diagnostika vozovky,
- ii. geologický průzkum,
- iii. dendrologický průzkum,
- iv. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
- v. průzkum inženýrských sítí,
- vi. hluková studie,
- vii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
- viii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
- ix. podklady pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
- x. odhad celkových nákladů, odhad nákladů jednotlivých objektů, rozdělení na jednotlivé vlastníky či správce.
- xi. exhalační studie dle metodiky MEFA 13,
- xii. vodohospodářské řešení stavby.

B: čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

Diagnostiky, průzkumy a studie	250.000,- Kč
DÚR	1.082.600,- Kč
z toho: koncept DÚR	805.000,- Kč
dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí	40.000,- Kč
hluková studie	15.000,- Kč
vícepráce č.1 (příloha dodatku č.2 smlouvy)	82.600,- Kč
čistopis	140.000,- Kč
Inženýrská činnost	430.000,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	1.762.600,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha: Specifikace víceprací.

V Brně, dne

10-12-2015

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

V Brně, dne

Ing. Jan Ossendorf
jednatel společnosti

Ing. Vlatislav Novák
jednatel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ③

II/416 Blučina obchvat - DÚR

Číslo smlouvy objednatele: 235/2012

Číslo dodatku č.1 objednatele: 091/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2012 059

Příloha č. 1 dodatku č. 2

Specifikace víceprací

Přehled víceprací	m.j.	počet	cena	celkem
Data KN aktualizace				
- prověření změn a majetkoprávních vztahů	hod.	4	600	2 400
Data PK aktualizace				
- prověření změn a majetkoprávních vztahů	pc.	1	22 000	22 000
Data IS aktualizace				
- žádosti o vyjádření, zpracování dodaných podkladů	hod.	32	600	19 200
Exhalační studie				
- zpracování dle metodiky MEFA 13	pc.	1	15 000	15 000
Vodohospodářské řešení stavby				
- zohlednění požadavků novelizované legislativy a technické náročnosti řešení odvodnění	hod.	40	600	24 000
Celkem bez DPH				82 600
DPH 21%				17 346
Celkem				99 946