

DODATEK Č.1 KE
SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
III/15289 Brno Evropská, most 15289-1
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti

IČO 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. bodu 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17.09.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Před zahájením vlastní projektové činnosti bylo nutno zpracovat návrh řešení přemostění železniční tratí 2032 Brno – Vlárský průsmyk st.hr. ve dvou variantách, včetně ekonomického srovnání variant a srovnání ve vazbě na investiční záměr.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI., odst. 1. Smlouvy, který se mění, a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Záborový elaborát	do 15.2.2016
Koncept DÚR/DPS a SP pro DÚR/DSP	do 14.4.2016
Konečná verze DÚR/DPS a SP pro DÚR/DSP	do 20-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ pro DÚR/DSP	do 14.6.2016
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30-ti dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 20-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Dřívější plnění je možné.	

Číslo smlouvy objednatele: 517/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 39/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 904/2015

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

905.270,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha: Kalkulace ceny díla.

V Brně, dne

V Brně, dne 15 -12- 2015

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97/48/06
DIČ: CZ46974806

Ing. Jiří Šrubař

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (25)

Ing. Jan Zouhar

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele: 517/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 39/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 904/2015

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	60.000,-
z toho dendrologický průzkum	7.600,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	3.800,-
z toho průzkum inženýrských sítí	3.800,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	20.000,-
z toho diagnostika vozovky	59.550,-
Průzkumy a studie celkem	156.790,-
DÚR/DSP	
z toho záborový elaborát	7.600,-
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL	3.800,-
DÚR/DSP celkem	577.700,-
PDPS celkem	106.180,-
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	14.250,-
z toho soupis prací pro PDPS	7.600,-
Soupis prací celkem	21.850,-
Inženýrská činnost celkem	42.750,-
CENA CELKEM BEZ DPH	905.270,-

V Brně, dne



Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osavá 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 DIČ: CZ46974806

Ing. Jiří Šrubař