

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 479/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 2140369

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 716/2014

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2140369-2

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 216/2015

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006, oddíl C, vložka 52262
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 22.9.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.12.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na přepracování projektové dokumentace tak, aby byly minimalizovány zábory cizích pozemků, doplněním technických opatření pro jejich minimalizaci.

Zdůvodnění posunu termínu a navýšení ceny:

1. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se schváleným investičním záměrem. Takto vypracovaná dokumentace byla odevzdána v konceptu objednateli.
2. Objednatel požaduje provést takové změny v dokumentaci, aby došlo k minimalizaci záborů cizích pozemků. V této souvislosti bude nutná rovněž úprava dvou propustků na předmětném úseku.
3. Požadované změny v projektové dokumentaci je nutné znovu projednat s Policií ČR, Dopravním inspektorátem ve Vyškově. Lhůta pro získání souhlasného vyjádření tohoto orgánu činí minimálně 30 dní od zaslání žádosti o vyjádření.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	do 30. 6. 2015
Konečná DSP, IČ, SP pro DSP	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 479/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 2140369

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 716/2014

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2140369-2

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 216/2015

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

Cena bez DPH dle Smlouvy	394 852,40 Kč
Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.1	40 660,00 Kč
Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.2	63 700,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1 a 2	499 212,40 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je nová Příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 26. 3. 2015

V Brně, dne 30-03-2015



Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 443 080-2, mobil: 777 1969 70
Fak: 533 443 085
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř