

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, ul. Brněnská - DÚR, IČ, DSP, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Jiří Bajer

sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
provozovna Venhuda 25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsán u Živnostenského úřadu města Brna, č. ev. 370200-47212-01, č.j. 545/05
zastoupen Ing. Jiřím Bajerem

IČO 13372319

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 4.12.2015 ve znění (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Odklad termínu je způsoben pozdním předáním podkladů od města Tišnova, které mají podstatný vliv na celkové situační řešení. Dle záznamu z jednání konaného dne 15.12.2015 měly být podklady předány dne 23.12.2015. Kompletní podklady však projektant obdržel až 04.02.2016.

Ze zpracovaných vstupních informací vyplynul v části PD financované městem Tišnov požadavek na rozšíření investice o nové vedení veřejného osvětlení v celém rozsahu oproti původně uvažovanému místnímu doplnění sítě. Dalším požadavkem je nutnost řešení křižovatky u bývalé pily (původně měla být křižovatka řešena investorem nové objektu školícího a obchodního centra). Projekt se zatím nerealizoval a v současné době není znám termín jeho realizace. Proto je nutné zahrnout úpravu této křižovatky do společné investice. Dále město požadovalo vzhledem k zápornému stanovisku komise životního prostředí prověřit možnost jiné trasy cyklostezky tak, aby se eliminovalo kácení památkově chráněných stromů v aleji při ulici Brněnská.

Oproti původnímu zadání vycházejícímu z investičního záměru (IZ) došlo ke změně skladby:

Vícepráce:

- objekt SO 001 Příprava území
- objekt SO 101B Silnice II/379 – křižovatka U pily

Číslo smlouvy objednatele: 742/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 45/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 15 019 04

IZ předpokládá ukončení úpravy v km 0,950. Na výrobním výboru konaném dne 09.02.2016 vznesl zástupce SÚS JmK požadavek na rozšíření zakázky o objekt SO 101B, který bude řešit rekonstrukci komunikace od km 0,950 za křižovatku s ul. Olbrachtova (křižovatka „U pily“) za konec oblouku ze směru z ul. Olbrachtovy a k odvodňovacímu žlabu u železničního přejezdu (úpravy nutné pro dopravní připojení stavby „Obchodní a školící centrum Trnec – Tišnov“) a objekt SO 001, který mimo jiného bude zahrnovat odstranění kostek na ul. Brněnské.

Méněpráce

- objekt SO 301 Dešťová kanalizace byl zrušen
po dohodě mezi správcem kanalizace a majitelem (správcem) komunikace bylo rozhodnuto, že bude využito stávající odvodňovací zařízení (propustek pod silnicí)

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. I. odst. 2., který se mění a nově zní:

1. Předmětem této smlouvy je:

- i. průzkumy a studie,
- ii. zhotovení dokumentace pro územní řízení,
- iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí,
- iv. dokumentace pro vydání stavebního povolení,
- v. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení,
- vi. projektová dokumentace pro provádění stavby,
- vii. soupis prací.

a to pro následující objekty:

SO 001	Příprava území
SO 101A	Silnice II/379
SO 101B	Silnice II/379 – křižovatka U pily
SO 401	Přeložka kabelů a vedení NN
SO 431	Přeložka sdělovacích kabelů
SO 432	Přeložka optických kabelů
SO 433	Přeložka TKR

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR,	do 150 dnů od uzavření této smlouvy
Konečná DÚR, IČ pro ÚR	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept DSP a SP	do 120 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP a IČ pro stav.p., SP	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 30 dnů od doručení výzvy dle čl.VII. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu.

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně,


V Brně, dne 02-03-2016



Ing. Jiří BAJER
Projektová a inženýrská kancelář
Třinec 688 00, 688 00 Brno
IČO: 253 55 5110

Ing. Jiří Bajer
oprávněná osoba zhotovitele

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zelovova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581
(2F)



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje