

II/422 LEDNICE – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Číslo smlouvy objednatele: 588/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 607/2015

Číslo dodatku č.2 zhotovitele: 97/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2015-033

Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 27-SOD-2015-033-D1

Číslo dodatku č.2 zhotovitele: 27-SOD-2015-033-D2

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/422 LEDNICE – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupený Ing. David Darda, ředitel oblastního závodu MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868

oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.10.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 12.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

K navýšení na dopravně inženýrském opatření dochází změnou DIO z částečné uzavírky úplnou. Z důvodu vedení objízdné trasy po pozemní komunikaci na ul. 21. dubna bylo nutno upravit křižovatku ul. 21. dubna a ul. Novou.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.567.552,36 Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Nedílnou součástí Dodatku č.2 je příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.


V Rajhradcích, dne

V Brně, dne 16-03-2016



Ing. David Darda
Ředitel OZ MORAVA
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
⑦ oblastní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

ASPE 9

Soupis dodatečných prací

Stavba : II/422 Lednice - okružní křižovatka, vícepráce Objízdná trasa
 číslo a název SO: SO 101 Komunikace - rozšíření ul. 21. dubna
 číslo a název rozpočtu: Změna 1 SO 101 Komunikace - rozšíření ul. 21. dubna

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
2	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	10,25	137,50	1 409,38
0			50*0,205=10,25 [A] Všeobecné konstrukce a práce				1 409,38
1			Zemní práce				
12	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z R-mat., ODVOZ DO 20KM odkop konstrukčních vrstev	M3	45,00	673,80	30 321,00
13	11354A		150*0,3=45 [A] odkop konstrukčních vrstev tl. 250 mm				
14	11354B		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY vytáhání obrub	M	50,00	70,00	3 500,00
			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	TKM	174,25	12,50	2 178,13
			50*0,205*17=174,25 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].				
20	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	45,00	487,50	21 937,50
1			150*0,3 Zemní práce				57 936,63
5			Komunikace				
33	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM	M2	300,00	131,30	39 390,00
5			2*150=300 Komunikace				39 390,00
8			Potrubi				
51	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - snížení a následné zvýšení poklopu RŠ a DV vč. dočasného zajištění	KUS	4,00	1 840,00	7 360,00
8			2+2 Potrubi				7 360,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
55	917224	R	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba	M	50,00	381,30	19 065,00
9			Ostatní konstrukce a práce Celkem				19 065,00 125 161,01

ASPE 9

Soupis dodatečných prací

Stavba :
 číslo a název SO: **SO 103**
 číslo a název rozpočtu: **Změna 2**
 II/422 Lednice - okružní křižovatka, výcepráce Objížděná trasa
 Dopravní značení - rozšíření ul. 21. dubna
 SO 103 Dopravní značení - rozšíření ul. 21. dubna

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9

Ostatní konstrukce a práce

1	914131		DOPR. ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI	KUS	3,00	1 531,30	4 593,90
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odstranění stávajících značek včetně odvozu	KUS	3,00	187,50	562,50

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4	914921		SLoupky a stoučky dopravních značek z ocel. trubek do patky - DODÁVKA PATKY A MONTÁŽ	KUS	3,00	1 891,30	5 673,90
5	914923		SLoupky a stoučky DZ z ocel. trubek do patky DEMONTÁŽ vč. odvozu	KUS	3,00	437,50	1 312,50

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

12 142,80

12 142,80

ASPE 9

Soupis dodatečných prací

Stavba : VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka
 číslo a název SO: SO 104 Přechodné dopravní značení
 číslo a název rozpočtu Změna 3 SO 104 Přechodné dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							
16 914139.			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 313,00	24,40	56 437,20
19 9163A9			Informační vozík LED-nájemné, mobilní informační tabule-VMS	KSDEN	294,00	1 087,50	319 725,00
9 Ostatní konstrukce a práce						376 162,20	
Celkem						376 162,20	

ASPE 9

Soupis dodatečných prací

Stavba :
 číslo a název SO: SO 801
 číslo a název rozpočtu: Změna 4
 III/422 Lednice - okružní křižovatka, vícepráce Objízdňá trasa
 Zatravněné plochy - rozšíření ul. 21. dubna
 SO 801 Zatravněné plochy - rozšíření ul. 21. dubna

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	18 231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	150,00	17,50	2 625,00
rozproštění zeminy pro osadu položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5							
2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	150,00	17,50	2 625,00
				zatravnění ploch			

1 Zemní práce

5 250,00

Celkem

5 250,00

VÝPOČET POČTU ZNAČEK/DNÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PROVEDENÍ:

AKCE "II/422 Lednice - okružní křižovatka"

OBJEKTY: SO104 Přechodné dopravní značení

výkres	schéma	Počet/DZ	termín	Počet dnů	KSDEN
1		57,00	26.10.-23.12.	59,00	3 363,00
2		125,00	1.12.-23.12.	23,00	2 875,00
3		65,00	24.12-31.3.	99,00	6 435,00
4		55,00	24.12-31.3.	99,00	5 445,00
1		57,00	1.4.-10.4.	10,00	570,00
2		125,00	1.4.-10.4.	10,00	1 250,00
Suma		484,00		300,00	19 938,00
Dle SOD					17 625,00
rozdíl					2 313,00
	VMS	3,00	26.10.-23.12.	59,00	177,00
	VMS	3,00	24.12-12.2	51,00	153,00
	VMS	3,00	13.2-10.4	58,00	174,00
Suma		9,00		168,00	504,00
Dle SOD					210,00
rozdíl					294,00
kontrolní součet		493,00		468,00	20 442,00

	Výkres	Počet/DZ	Počet dnů	KSDEN	Jedn. Cena/dle SOD	Cena [Kč]
Dle původní projektové dokumentace	DIO objížděná 1.ET	115,00	60,00	6 900,00	18,100	124 890,00
	DIO objížděná 2.ET	110,00	45,00	4 950,00	24,400	120 780,00
	DIO nad 3,5t	55,00	105,00	5 775,00	16,800	97 020,00
	mezisoučet			17 625,00		342 690,00
	VMS	2,00	105,00	210,00	1 087,500	228 375,00
				17 835,00		571 065,00
Dle skutečného stavu provedení	DIO objížděná 1.ET	115,00	60,00	6 900,00	18,100	124 890,00
	DIO objížděná 2.ET	110,00	45,00	4 950,00	24,400	120 780,00
	DIO nad 3,5t	55,00	105,00	5 775,00	16,800	97 020,00
	navýšení			2 313,00	24,400	56 437,20
	VMS	2,00	105,00	210,00	1 087,500	228 375,00
	navýšení			294,00	1 087,500	319 725,00
						947 227,20

Rozdíl mezi objemem DIO původní SOD a skutečností: 376 162,20

II/422 Lednice - okružní křižovatka

Dodatek č.2						
Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Komunikace	1 876 712,38	2 270 821,98	125 161,01	2 001 873,39	2 422 266,80
SO 103	Dopravní značení	357 970,94	433 144,84	12 142,80	370 113,74	447 837,63
SO 104	Přechodné dopravní značení	687 517,53	831 896,21	376 162,20	1 063 679,73	1 287 052,47
SO 801	Zatrávněné plochy	5 260,50	6 365,21	5 250,00	10 510,50	12 717,71
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		2 927 461,35	3 542 228,23	518 716,01	3 446 177,36	4 169 874,61

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)						
Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
OSTATNÍ NÁKLADY	34 375,00	41 593,75	0,00	34 375,00	41 593,75	
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	87 000,00	105 270,00	0,00	87 000,00	105 270,00	
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)	121 375,00	146 863,75	0,00	121 375,00	146 863,75	

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla					
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		3 048 836,35	3 689 091,98	518 716,01	4 316 738,36