

## Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo Rekonstrukce elektroinstalace – I. etapa  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

mezi:

**Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace**

se sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

IČ: 62073109, DIČ: CZ62073109 - neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka, tel.: 516 802 216
- ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš
- technický dozor investora: Ing. Tomáš Vašulín

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 153 403 839/0300

E-mail: alena.svanovska@gymbos.cz

*dále jen objednatel – na straně jedné*

**a**

**ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o.**

se sídlem Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno-Husovice

zastoupeným JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem

IČ: 47917059 DIČ: CZ47917059

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 67205641/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Miroslav Patočka, tel. č. 603 264 395

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Patočka

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 08. 06. 2016 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly z následujících důvodů:

- Oprava stropu v učebně 204 a podlahy v učebně 304 – Dne 28. 6. 2016 byla po odstranění podhledu v učebně 204 objevena porucha stropu, kdy se jednalo o zlomený trám. Následovalo zajištění stropu a průzkumné práce, aby statik mohl určit míru poškození. Statik nařídil vyměnit celé trámové pole. Byl vypracován projekt opravy stropu učebny 204 a dotčené podlahy učebny 304. Aby mohla být dokončena akce rekonstrukce elektroinstalace je nutné strop a podlahu opravit.
- Tyto vícepráce jsou uvedeny a oceněny ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. III. Cena díla se čl. 3.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 08. 06. 2016 činí 3.048.434,85 Kč bez DPH.

Cena více prací dle Přílohy č. 1 tohoto činí 148.593,76 Kč bez DPH.

Cena odkrývacích prací v rámci bezpečnostního opatření 52.430,00 Kč bez DPH.

Cena díla celkem činí 3.249.458,61 Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 08. 06. 2016 činí 3.688.606,17 Kč s DPH.

Cena více prací dle Přílohy č. 1 tohoto činí 179.798,45 Kč s DPH.

Cena odkrývacích prací v rámci bezpečnostního opatření 63.440,30 Kč s DPH.

Cena díla celkem činí 3.931.844,92 Kč s DPH.

## II.

### Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění

**Zahájení prací: 15.6.2016**

**Celkové dokončení prací: 24.8.2016**

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

Termín dokončení víceprací - strop v učebně 204 a podlaha učebny 304 je nejpozději 2.9.2016.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Boskovicích dne 27. 7. 2016



Mgr. Alena Svanovská  
ředitelka

Gymnázium Boskovice, (1)  
příspěvková organizace  
Palackého náměstí 222/1  
680 11 Boskovice  
IČ: 60073109 Tel. 515 802 216

V Boskovicích dne 27. 7. 2016



JUDr. Miloš Patočka  
jednatel