

Dodatek č. 2 k SOD č. 136414000

Smlouva o dílo
(dále jen „dodatek“)

Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově Gymnázia Blansko 1. etapa
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
se sídlem Seifertova 33/13, 67801 Blansko
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radek Petřík, ředitel
Bankovní spojení: KB Blansko
Číslo účtu: 19-4803690277/0100
IC: 62073133
DIČ:
Tel./fax: 516 411189
e-mail: reditel@gymbk.cz

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Radek Petřík, ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslav Müller, TD investora

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o.

Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 10600 Praha 10

Zastoupená: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel, na základě plné moci

IC: 44797320

DIČ: CZ44797320

Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Radlická 333/150, č. ú. 892803/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel, 267 198 302

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Horák, vedoucí prací, 727 839 858

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo č. 136414000** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 06. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.8.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly z následujících důvodů:

Oprava havarijního stavu stropu v učebně č. 201

Tyto vícepráce jsou oceněny ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tyto vícepráce vznikly z důvodu:

Při rekonstrukci v I. etapě se ukázal havarijní stav stropu v učebně č. 201, a proto vznikla nutnost navýšení zednických, malířských a ostatních prací nad rámec PD pro provedení stavby zpracované Ing. Miloslavem Müllerem.

Strop v učebně je z roku 1945 bez rekonstrukce, jsou to dřevěné trámy a desky, na nich je rákosová rohož, která drží omítku. Při jakémkoli narušení omítky dochází k odtržení od deskového stropu. Navrhovaným řešením jsou sádkartonové podhledy a případná výměna špatného deskového záklopu a trámů.

2. V čl. III. Cena díla se čl. 3.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. **136414000** ze dne 28. 06. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2016 činí **1 259 760,- Kč bez DPH.**

Cena víceprací dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí **53 980,- Kč bez DPH.**

Cena díla celkem činí **1 313 740,- Kč bez DPH.**

DPH činí **275 885,40 Kč**

Cena díla celkem včetně DPH činí **1 589 625,40 Kč**

3. V čl. IV. **Čas a místo realizace díla** se čl. 4.1. Lhůta plnění mění takto:

Zahájení prací: 01. 07. 2016

Celkové dokončení prací: 17. 08. 2016

Termín dokončení víceprací „Oprava havarijního stavu stropu v učebně č. 201“ je nejpozději 15. 9. 2016.

Pokud zhotovitel dokončí celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nahrazuje objednávku Oprava havarijního stavu stropu v učebně 201 z 10.8.2016.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Brně dne 15. 8. 2016

.....
Ing. Jiří Kohn, MBA
výrobní ředitel

PŘEZKOUMAL
Ing. Pavel Křižan



V Blansku dne 15. 8. 2016

.....
Mgr. Radek Petrík
ředitel školy

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Salfertova 33/13, 678 01 Blansko
IČ: 62073133
Tel.: 516 418 632



Příloha č.1 - POPIS PRACÍ a DODÁVEK včetně ocenění

David Páral
Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
IČ: 62073133
Tel: 516 418 632

Podpis a razítko odběratele:

Pozn. Termin realizace do 15.9.2016