

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO III/37913 ROHOZEC, MOST 37913-5

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO 46980989

oddíl C, vložka 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 23.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.5.2016 a Dodatku č.2 ze dne 23.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

Kolize vzniklá se zjištěnou skutečnou polohou STL plynu a OK tubosideru.

Posun termínu dokončení a předání stavby se posunuje s ohledem na posun navazujících prací (montáž OK tubosideru, vícepráce).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31.10.2016 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 927 420,64 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 30.9.2016

V Brně, dne 30.9.2016

 **Agromeli spol. s r.o.**
Českomoravská 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ16980989 (4)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 923

Ing. Lukáš Macek
Jednatel společnosti
Agromeli spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 281 (2)ř*


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce

Projekt: III/37913 Rohozec, most 37913-5

Rozpočet dle Dodatku č.1					
I. Rekapitulace stavby - investor SÚS		Kontrolní rozpočet včetně DPH	Kontrolní rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis				
SO 101	DOČASNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	256 516,37	211 997,00		256 516,37
SO 201.1	MOST	3 074 395,83	2 540 823,00	87 063,64	3 179 742,83
SO 201.2	CHODNÍK	45 372,58	37 498,00		45 372,58
Stavba celkem - způsobilé náklady		3 376 284,78	2 790 318,00	87 063,64	3 481 631,78

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis				
OSTATNÍ NÁKLADY		34 114,74	28 194,00	0,00	34 114,74
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		26 432,45	21 845,00	0,00	26 432,45
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		60 547,19	50 039,00	0,00	60 547,19

Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		2 840 357,00	3 436 831,97	87 063,64	2 927 420,64	3 542 178,97

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/37913 Rohozec, Most 37913-5
Rekonstrukce
Rekonstrukce

QUANTUM as, řa. FO-195/2016	ze dne 16.8.2016 (práce na chrániče plynu)
ZK-BRNO sro, řa. F6/1/096	ze dne 4.8.2016 (zaměření skut. polohy potrubí STL)
ZK-BRNO sro, řa. F6/1/135	ze dne 31.8.2016 (zaměření skut. křížení OK a STL)
Celkem R1 - R3	
Vícepráce celkem	