

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 755/2015

Číslo smlouvy zhotovitele SOD_2015_006

Číslo dodatku č.1 objednatele: 59/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 891/2016

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Vladimír Krejčík

sídlem Prušánecká 2, 628 00 Brno
zapsaný u ŽÚ MMB
zastoupený Ing. Vladimírem Krejčíkem

IČO 03780252

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě ze dne 14.12.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.1.2016 (dále jen "Smlouva") dohodli, z důvodu dodatečného požadavku na zpracování havarijního plánu a povodňového plánu, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. V. odst 3., který se mění a nově zní :

3. V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty:

- i. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověření výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
- ii. zakresl záborů do Katastrální mapy (ve třech vyhotoveních),
- iii. seznam sousedních pozemků,
- iv. zásady organizace výstavby,
- v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
- vi. průvodní zpráva,
- vii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům,
- viii. plán kontrolních prohlídek,
- ix. povodňový plán,
- x. havarijní plán.

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/ PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 755/2015

Číslo smlouvy zhotovitele SOD_2015_006

Číslo dodatku č.1 objednatele: 59/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 891/2016

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie 29.2.2016

Koncept DSP/PDPS 31.12.2016

Konečná DSP/PDPS, IČ, SP pro DSP/PDPS do 15 dnů od doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní :

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

289.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 25.3.2016

Ing. Vladimír Krejčík
Průšánecká 2
628 00 Brno, CZ
IČO: 03780252

Ing. Vladimír Krejčík

V Brně, dne 25.3.2016

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/ PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 755/2015

Číslo smlouvy zhotovitele SOD_2015_006

Číslo dodatku č.1 objednatele: 59/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 891/2016

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	5000
z toho průzkum inženýrských sítí	4000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	12000
z toho diagnostika vozovky	25000
z toho hydrotechnické podklady a posouzení	10000
Průzkumy a studie celkem	56000
DSP/PDPS celkem	188000
Soupis prací celkem	20000
Inženýrská činnost celkem	25000
CENA CELKEM BEZ DPH	289000

V Brně, dne 25.3.2016

Ing. Vladimír Krejčík
Průšenská 2
628 00 Brno - GZ
IČO: 03780252

Ing. Vladimír Krejčík

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.