

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění
č. zhotovitele : B78444X

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem Horní Česká 15, 66902 Znojmo
- Tel. : 603258006
- Email : reditel@specialniskolyznojmo.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mgr. Ludmila Falcová
b) technických : (bude určen později)
- IČO : 67011748
DIČ : není plátce DPH
- Bankovní spojení : 19-5059810297/0100
- 1.2 Zhotovitel : Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
- Tel. : 724 501 252
- Email : karel.posvar@windowholding.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Karel Pošvár
b) technických : Ing. Pavel Kašpar (stavbyvedoucí)
- IČO : 28436024
DIČ : CZ28436024
- Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 6438302/0800

2.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

2.1 Předmětem dodatku smlouvy o dílo jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní smlouvy o dílo. Původní smlouva o dílo byla podepsána dne 30.06.2016, (dále jen „původní smlouva“).

2.2 Dodatečné stavební práce jsou specifikovány změnovým listem (ZL) č. 1. Změnový list obsahuje přípočty – vícepráce. Změnový list je doložen položkovým rozpočtem (výkazem výměr). Podmínky pro provedení zadávaných dodatečných stavebních prací jsou stanoveny v původní smlouvě a nemění se. Uzavřením tohoto dodatku k původní smlouvě dojde k úpravě předmětu plnění, termínu plnění a ceny.

3.

Cena díla dodatku smlouvy o dílo

3.1 Smluvní cena dle původní smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

Původní smlouva:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	842 612,-
DPH 15%	0,-
DPH 21%	176 949,-
Celková cena včetně DPH	1 019 561,-

Dodatek č. 1 dle změnového listu č. 1:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1 094 658,-
DPH 15%	0,-
DPH 21%	229 878,-
Celková cena včetně DPH	1 324 536,-

3.2 Změnový list č. 1 obsahuje:

Název změny: Výplně otvorů – doplnění a úpravy

Popis a odůvodnění změny:

1. Výměna vstupních dveří za nové (3 ks). Při realizované výměně prosklených stěn a oken byl dodatečně zjištěn i skutečný stav ukotvení a stupeň koroze stávajících kovových vstupních dveří do objektu. Vzhledem k již nevyhovujícímu stavebnětechnickému stavu (stupeň koroze) daných tří kovových dveří (ocel, jednoduché zasklení) je nutná jejich výměna za nové (opět kovové, hliníkové s přerušeným tepelným mostem).

Viz položky výkazu výměr

Náklady rozpočtu bez DPH	+ 196 774 Kč
DPH 21 %	+ 41 323 Kč
Náklady rozpočtu vč. DPH	+ 238 097 Kč

2. Demontované žaluzie a zabezpečovací prvky (z měněných oken) jsou již (po revizi, vzhledem ke stupni opotřebování a poškození) nepoužitelné ke zpětné montáži u nových oken. Vzhledem k provozně hygienickým a bezpečnostním požadavkům pro školské zařízení daného typu je nutné doplnění oken novými žaluziemi a zabezpečovacími prvky (uzamykatelnými kličkami) pro vyčleněný počet oken.

Viz položky výkazu výměr

Náklady rozpočtu bez DPH	+ 55 271 Kč
DPH 21 %	+ 11 607 Kč
Náklady rozpočtu vč. DPH	+ 66 878 Kč

Celkové náklady dodatku oproti původní smlouvě:

Náklady rozpočtu bez DPH	+ 252 045 Kč
DPH 21 %	+ 52 930 Kč
Náklady rozpočtu vč. DPH	+ 304 975 Kč

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Změny mají vliv na změnu termínu plnění – dojde k prodloužení termínu do 21.12.2016.

5.

Ostatní ujednání

5.1 Ostatní body původní smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti


Ve Znojmě, dne: 29.9.2016

V Lázních Toušeni dne: 26.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo,
příspěvková organizace ①
Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo
IČ: 670 11 748
Tel.: 515 224 796, Fax: 515 222 728, Tel.: 515 222 728
E-mail: sps.znojmo@znojanman.cz



Mgr. Ludmila Falcová
ředitelka

-38- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušev
IČ: 28436024, DIČ: CZ28-436024



Karel Pošváb
manažer veřejných zakázek

Příloha č. 1

Změnový list s položkovým rozpočtem (výkazem výměr)