

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/421 Terezín – Velké Pavlovice
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou

IČO 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 7.1.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění změny termínu konceptu DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a průzkumů a studií:

- Diagnostika mostu 421-008a (před D2) – u tohoto mostu se na základě dohody na výrobním výboru objednatel zavázal, že zajistí diagnostiku tohoto mostu, a to zejména proto, aby se vyloučily možné nejistoty při návrhu opravy mostu pouze na základě hlavní prohlídky, jak předpokládala zadávací dokumentace stavby.
- Vypracování variantního řešení opravy mostu 421-002 jako podklad pro rozhodnutí investora z důvodu mezní únosnosti stávajícího mostu.
- Majetkoprávní problémy v začátku úseku VI., kde jsou duplicitní zápisy pozemků (vždy SÚS a soukromý vlastník) – navrženo řešení s vyloučením předmětné části tohoto úseku z akce a řešení opravy silnice pouze na základě povolení údržbových prací.
- Na konci úseku VI. ve Velkých Pavlovicích přeřešení stávajících ostrůvků, autobusových zálivů včetně chodníků a doplnění zpomalovacího ostrůvku před obec, což nebylo v zadávacích podmínkách.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. II. odst. 12., který se mění a nově zní:

12. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze (v paré č.1 a v paré pro ředitelství, Ořechovská 35, Brno). Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. II. odst. 15., který se mění a nově zní:

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DÚR/DSP, a to 1x v tištěné podobě a 1x na CD (v paré určeném pro oblast Břeclav).

Číslo smlouvy objednatele: 875/2015
Číslo dodatku č.1 objednatele: 275/2016

Číslo smlouvy zhotovitele : 12/2016

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP,
průzkumy a studie

do 7 měsíců od uzavření této smlouvy

Konečná DÚR/DSP, IČ, SP pro DÚR/DSP

do 10 pracovních dnů od předání
výstupu z kontroly konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů po vydání stavebního
povolení nebo doručení výzvy
objednatele dle čl. V. odst.1 této
smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání
výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. X. odst. 4. a odst. 4., které se mění a nově zní:

4. Vedoucí technického oddělení Ing. Jindřich Hochman (m: jindrich.hochman@susjmk.cz):

- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ;
- iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Břeclav, Ing. Blanka Stöhrová (m: blanka.stohrova@susjmk.cz):

- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie PDPS a SP a čtyři paré konečné DÚR/DSP, PDPS;
- iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
- v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
- vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Martin Řehulka

Prokurista společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

V Brně, dne **27-05-2016**

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)P*