

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO II/414 ČESKÉ KŘÍDLOVICE MOST 414-002

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO 46980989
oddíl C, vložka 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Při provádění pokládky dlažby v korytě byl upřesněn oproti původní projektové dokumentaci rozsah a tloušťka dlažby do betonu dle požadavku správce toku Povodí Moravy a při provádění odkopu pro založení nových křídel bylo zjištěno, že původní komunikace nezasahuje do odkopu pro nová křídla, tak jak předpokládala původní projektová dokumentace, proto nebylo nutné opravovat původní komunikaci včetně pokládky silničních obrub.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.324.565,43 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 8.12.2016

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

IČO: 46980989 (4)

tel: 545 217 034, fax: 545 217 323

Ing. Lukáš Macek

jednatel společnosti

Agromeli spol. s r.o.

V Brně, dne 8.12.2016

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/414 České křídlovce most 414 - 002

		Dodatek č.1						Dodatek č.2					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis												
SO 201	Most	3 094 760,00	3 744 659,60	3 224 268,55	3 901 364,95	65 680,04	-22 383,16	3 267 565,43	3 953 754,17			3 267 565,43	3 953 754,17
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 094 760,00	3 744 659,60	3 224 268,55	3 901 364,95	65 680,04	-22 383,16	3 267 565,43	3 953 754,17			3 267 565,43	3 953 754,17
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis													
	OSTATNÍ NÁKLADY	32 500,00	39 325,00	32 500,00	39 325,00			27 500,00	33 275,00			27 500,00	33 275,00
	VEDELEJŠÍ NÁKLADY	29 500,00	35 695,00	29 500,00	35 695,00		-5 000,00	29 500,00	35 695,00			29 500,00	35 695,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		62 000,00	75 020,00	62 000,00	75 020,00	0,00	-5 000,00	57 000,00	68 970,00			57 000,00	68 970,00
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		3 156 760,00	3 819 679,60	3 286 268,55	3 976 384,95	65 680,04	-27 383,16	3 324 565,43	4 022 724,17			3 324 565,43	4 022 724,17

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **534A** **Most ev.č. 414-002 České Křídlovice**

Objekt: **201** **Most víceméněpráce**

Rozpočet: **201** **Most**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,** IČ: **70932581**
příspěvková organizace DIČ:
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o.** IČ: **46980989**
Olomoucká 1177/178 DIČ:
62700 Brno - Slatina

Vypracoval: **Ing. Lukáš Macek**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 296,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	38 296,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 296,88 CZK
Základní DPH	21 %	8 042,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Gena celkem s DPH **46 339,23 CZK**

v Brně dne 8.12.2016

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

IČ: CZ46980989 (4)

M: 79 317 044, fax: 545 217 333

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Císlo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavba		0	38 297	8 042	46 339
201	Most	0	43 297	9 092	52 389
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0	-5 000	-1 050	-6 050
Celkem za stavbu		0	38 297	8 042	46 339

S:	534A	Most ev.č. 414-002 České Křídlovice
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	ostatní+vedlejší náklady

P.č.	Číslo polož	Název polc	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				-5 000,00
	1 Pol_	realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	5 000,00	-5 000,00

Položkový rozpočet

S:	534	Most ev.č. 414-002 České Křídlovice vicemenprace				
O:	201	Most				
R:	201	Most				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				65 680,04
38	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC břehy koryta kolem opěr a křídel: $0,4 \cdot (38+38)=30,4$ [A] konce skluzů: $4 \cdot 1=4,00$ [B] Celkem: $A+B=34,4$ [C] rozdíl $34,4-21,25=13,15$	M3	13,15000	4 994,68	65 680,04

65 680,04

