

Číslo smlouvy objednatele: 713/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 227/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/37729, III/37737 Vyškov – okružní křižovatka – DÚR

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20.6.2006
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění posunu termínu:

Stavbou jsou dotčeny pozemky jak v katastru nemovitostí, tak ve zjednodušené evidenci nemovitostí. Tyto pozemky jsou špatně identifikovatelné. V následujícím dohledacím řízení se tyto pozemky do této doby nepodařilo katastrálnímu úřadu identifikovat, a tudíž nemohli být dotčené pozemky zakresleny do projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně článku IV. odst.1 Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie

do 21.8.2017

Konečná DÚR, IČ

do 10-ti dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 20.3.2017

V Brně, dne 20 -03- 2017



Ing. Martin Vašák

Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 82 581 (2)*

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje