

II/422 PODIVÍN – LEDNICE

Číslo smlouvy objednatele: 153/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 716/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 894/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 146/2017

Evidenční číslo VZ: 525418

Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0033

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/422 PODIVÍN – LEDNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ SWIETELSKY – ALPINE

sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený Ing. Tomášem Hrabinou na základě plné moci a

Ing. Jiřím Štukavcem na základě plné moci

Vedoucí společník a správce společnosti:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

IČO 480 35 599

oddíl C, vložka 8032

k podpisu tohoto dodatku jsou oprávnění (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společník:

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

IČO 02604795

oddíl B, vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.12.2016 a Dodatku č.2 ze dne 10.2.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění:

Na základě nevyhovujících výsledků protokolů o statických zatěžovacích zkouškách v místě rozšíření vjezdového ostrůvku pravá i levá strana, investor rozhodl o nutné sanaci zemní konstrukce vozovky na pravé i levé straně vjezdového ostrůvku. Jednotlivé konstrukční vrstvy byly geodeticky zaměřeny pro zjištění skutečné výměry objemu sanací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

61.065.925,65 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne 08-03-2017



Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 602 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 20992



Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA




ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář

pověřen k podpisu

ALPINE Bau CZ a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 381 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

II/422 Podivín - Lednice

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km	17 375 954,43	21 024 904,86	17 375 954,43	21 024 904,86		21 435 868,00
SO 102	Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km	23 364 475,06	28 271 014,82	23 364 475,06	28 271 014,82	222 906,00	30 697 264,34
SO 201	Most ev.č. 422-040	1 326 068,19	1 604 542,51	1 326 068,19	1 604 542,51		1 604 542,51
SO 202	Most ev.č. 422-041	1 117 667,41	1 352 377,57	1 117 667,41	1 352 377,57		1 126 554,45
SO 203	Most ev.č. 422-042	1 434 140,76	1 735 310,32	1 434 140,76	1 735 310,32		1 785 404,32
SO 204	Most ev.č. 422-043	4 942 702,91	5 980 670,52	5 150 932,54	6 232 628,37		6 232 628,37
SO 205	Most ev.č. 422-044	6 172 431,42	7 468 642,02	6 325 680,42	7 659 756,02		7 659 756,02
SO 401	Osvětlení vjezdového ostrávkou Podivín	117 524,18	142 204,26	117 524,18	142 204,26		142 204,26
SO 402	Osvětlení vjezdového ostrávkou Lednice	363 881,79	440 296,97	363 881,79	440 296,97		440 296,97
SO 801	Náhradní výsadba	436 814,00	528 544,94	436 814,00	528 544,94		528 544,94
SO 901	Přechodné dopravní značení	595 140,00	720 119,40	595 140,00	720 119,40		756 249,42
Stavba celkem - způsobilé náklady		57 246 800,15	69 268 628,18	57 608 278,78	69 706 017,32	222 906,00	72 645 890,04

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		187 000,00	226 270,00	187 000,00	226 270,00		226 270,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		87 000,00	105 270,00	87 000,00	105 270,00		105 270,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		274 000,00	331 540,00	274 000,00	331 540,00	0,00	331 540,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		57 520 800,15	69 600 168,18	57 882 278,78	70 037 557,32	222 906,00	72 977 430,04

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		365 000,00	441 650,00	365 000,00	441 650,00		441 650,00
VEDLEŠÍ NÁKLADY		389 000,00	470 690,00	389 000,00	470 690,00		470 690,00
Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady		754 000,00	912 340,00	754 000,00	912 340,00	0,00	912 340,00

Rekapitulace		Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost. a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.		754 000,00	912 340,00	754 000,00	912 340,00	0,00	912 340,00

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.3	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		58 274 800,15	70 512 508,18	58 636 278,78	70 949 897,32	222 906,00	73 889 770,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/422 Podivín - Lednice, TDK 6

Objekt: SO 102 Úsek most 422-042 - Lednice st. 1,080 - 4,636 km

Rozpočet: Změna č. 12: Zemní práce - dělicí ostrůvek u vjezdu do Lednice km 4,100 - 4,170

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 222 906,00 Kč

Cena celková: 222 906,00 Kč

DPH: 46 810,26 Kč

Cena s daní: 269 716,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 222 906,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/422 Podvín - Lednice, TDK 6
 Objekt: SO 102 Úsek most 422-042 - Lednice st. 1,080 - 4,636 km
 Rozpočet: Změna č. 12: Zemní práce - dělicí ostrávek u vjezdu do Lednice km 4,100 - 4,170

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	3	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	413,640	80,00	33 091,20
			229,80*1,8=413,640 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				33 091,20

1	17	122737	Zemní práce	M3	229,800	312,00	71 697,60
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM				
			Výměra dle příčných řezů 601,10-371,30=229,800 [A] odkop zeminy v místech výměny podloží položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				

POLOŽKY ROZPOČTU

Savba: II/422 Podvín - Lednice, TDK 6
Objekt: SO 102 Úsek most 422-042 - Lednice st. 1,080 - 4,636 km
Rozpočet: Změna č. 12: Zemní práce - dělicí ostrůvek u vjezdu do Lednice km 4,100 - 4,170

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **				
90	17180	1np	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr. 0-63 601,10-371,30=229,800 [A] výměna podloží položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	229,800	514,00	118 117,20

1	Zemní práce	189 814,80
---	-------------	------------

Celkem: 222 906,00