

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha (fakturační adresa)
zapsaná u Městského soudu v Praze
prostřednictvím své divize Morava se sídlem Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zastoupena: Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

IČO 26475081
oddíl B, vložka 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Není vyřešena a odsouhlasena koncepce odvodnění vozovky a přilehlých ploch v součinnosti s třetími stranami.
- Není dořešena a odsouhlasena koncepce rozšíření mostního objektu č. 4133-6.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP,

do 9 měsíců od podpisu této smlouvy

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 30 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.
odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

V Praze, dne 25. 4. 2017

V Brně, dne

28-04-2017

Sweco Hydroprojekt a.s.


ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4



Ing. Milan Moravec, Ph.D.

předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.




Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje