

II/373 Březina – Ochoz u Brna, most 373-017

Číslo smlouvy objednatele: 221/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 236/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 499/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071703

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 BŘEZINA – OCHOZ U BRNA, MOST 373-017

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupená p. Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

IČO 25869523

oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 3. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Zhotovitel navrhuje provedení objízdné trasy pomocí zřízení mostního provizoria. Takto bude možné provést úplnou demolicí stávajícího mostu v jedné fázi a zhotovení nové nosné konstrukce vč. zásypů a konstrukcí komunikace v plném rozsahu.

Touto změnou postupu technologie výstavby dojde k omezení bezpečnostního rizika (bourání stávající konstrukce a částečné ponechání konstrukce, na které bude provoz objízdné trasy) a urychlení omezení silničního provozu (zkrácení stav. prací cca o 4 týdny).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně článku III. Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.152.100,53 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne

V Brně, dne

24-05-2017



Vladimír Dvořák

člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/373 Březina - Ochoz u Brna, most 373-017

			Rozpočet dle Dodatku č.1				
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH					
C 201	Most ev. č. 373-017	2 870 747,45	-304 807,47	300 860,55	2 866 800,53	3 468 828,64	
E	Zásady organizace výstavby	68 800,00			68 800,00	83 248,00	
Stavba celkem - způsobilé náklady SÚS JMK		2 939 547,45	-304 807,47	300 860,55	2 935 600,53	3 552 076,64	

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH				
OSTATNÍ NÁKLADY		136 000,00			136 000,00	164 560,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		80 500,00			80 500,00	97 405,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		216 500,00	0,00	0,00	216 500,00	261 965,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady díla celkem		3 156 047,45	-304 807,47	300 860,55	3 152 100,53	3 814 041,64

