

Číslo smlouvy objednatele: 549/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 725/2016
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 527/2017

Číslo smlouvy objednatele: 549/2016 smlouvy zhotovitele
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 725/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/383 OCHOZ U BRNA – HOSTĚNICE, MOST 383-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO CZ25508571
oddíl B, vložka 2501

Ing. Tomášem Ohlídalem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Dokoupilem, místopředsedou představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 9. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny díla

Úprava ceny na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.808.929,63 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Prostějově, dne 30.5.2017


V Brně, dne 30-05-2017



Ing. Tomáš Ohlídál

předseda představenstva

TOMI - REMONT a.s.



Ing. Martin Dokoupil

místopředseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
602 00 PROSTĚJOV
IČO: CZ25508571



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpčet dle Dodatku č.1			Rozpčet dle Dodatku č.2				
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis								
SO 101	Silnice II/383	2 245 998,79	2 717 658,54	2 245 998,79	2 717 658,54	-12 915,00	11 886,73	2 244 970,52	2 716 414,33
SO 102	Chodník	595 119,71	720 094,85	595 119,71	720 094,85			595 119,71	720 094,85
SO 201	Most 383-005	2 726 831,94	3 299 466,65	2 688 137,39	3 252 646,24			2 688 137,39	3 252 646,24
E.	Zásady organizace výstavby	139 702,01	169 039,43	139 702,01	169 039,43			139 702,01	169 039,43
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 707 652,45	6 906 259,46	5 668 957,90	6 859 439,06	-12 915,00	11 886,73	5 667 929,63	6 858 194,85

II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis									
OSTATNÍ NÁKLADY		74 500,00	90 145,00	74 500,00	90 145,00			74 500,00	90 145,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		66 500,00	80 465,00	66 500,00	80 465,00			66 500,00	80 465,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		141 000,00	170 610,00	141 000,00	170 610,00	0,00	0,00	141 000,00	170 610,00

	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měnění bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla								
Finanční náklady díla celkem	5 848 652,45	7 076 869,46	5 809 957,90	7 030 049,06	-12 915,00	11 886,73	5 808 929,63	7 028 804,85

ASPE 9

Firma: TOMI - REMONT a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, most 383-005
číslo a název SO: Silnice II/383
číslo a název rozpočtu: Silnice II/383, vícepráce, méněpráce - změnový rozpočet

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		VCP/MNP	Počet jednotek	Celkem
						7	8			

Návrh ZL

MÉNĚPRÁCE

2 Základy										
20	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Vtakové a výtokové objekty a čela propustků, monolitický železobeton, beton základ XF3, C30/37 viz přílohy C101: 01, 02, 06, 07, plochy a délky planimetrovány a omeřeny v Autocadu	M3	11,144	- 3 150,00	- 35 103,60	-2,100	9,044	-28 488,60
21	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05 Vtakové a výtokové objekty a čela propustků, monolitický železobeton, základy, výztuž ocel B500B viz přílohy C101: 01, 02, 06, 07, kubatura viz položka betonu, 120 kg/m3	T	1,337	- 25 000,00	- 33 425,00	-0,252	1,085	-27 125,00
2 Základy						- 68 528,60				-55 613,60

Celkem méněpráce

-12 915,00

VÍCEPRÁCE

4 Vodorovné konstrukce										
27	451212		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOMI KAMENE NA MC Vtakové a výtokové objekty a čela propustků viz přílohy C101: 01, 02, 06, 07, kubatura viz položka betonu, 200 kg/m3	M3	5,980	2 330,00	13 933,40	1,600	7,580	17 661,40
4 Vodorovné konstrukce						13 933,40				17 661,40

5 Komunikace										
29	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Odláždění výtoku (z propustků a drenáží) z lomového kamene tl. 0,20 m do betonu C25/30 tl. 0,20 m, včetně vyspárování hmotou se zaručenou odolností XF4 viz přílohy C101: 01, 02, 04, 05, 06, 07, plochy planimetrovány v Autocadu	M3	5,980	2 700,00	16 146,00	1,600	7,580	20 466,00
39	58221		DLÁŽDENÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Dlažba z žulových kostek DL 100 v loži z drtě 0/4 tl. 40 mm viz přílohy C101: 01, 02, 04, 05, plochy planimetrovány v Autocadu	M2	73,500	921,00	67 693,50	3,830	77,330	71 220,93
5 Komunikace						83 839,50				91 686,93

Zemní práce										
N1	184A2	nová položka	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	0,000	62,26		5,000	5,000	311,30
						97 772,90				109 659,63

Celkem vícepráce

11 886,73

N1: 0,8647*72,00 = 62,26 Kč