

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Františkem Kokorským

IČO 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 9. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

Při projednávání akce „III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ byl projektant upozorněn na nutnost koordinace stavby s připravovanou stavbou „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“. Vyplynula tedy potřeba koordinační schůzky s investorem přestavby nádraží, firmou SŽDC a projektantem této přestavby, firmou SUDOP BRNO. Koordinace vyžaduje přesunutí přechodu pro chodce (projektovaného v investičním záměru) do nové polohy. Přejechod pro chodce bude řešen v rámci akce „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“, a to včetně jeho nasvětlení. Navazující chodník bude na požadavek města nově navržen v místě paty svahu železniční trati.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP

do 30.7.2017

Konečná DSP, IČ, SP pro DSP

do 15 dnů od doručení připomínek ke konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

čl. V. odst. 1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 15 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně, dne 28. 4. 2017


V Brně, dne 28. 4. 2017


Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809


Ing. Zdeněk Komůrka
Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3. 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581
podatelna*