

Číslo smlouvy objednatele: 430/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 987/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 420/2017

Ev. č. VZ: 638478

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***II/373 Jedovnice – Křtiny- Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614
oddíl C, vložka 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17.8.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

- Další nutná koordinace se záměry dotčených obcí, správců sítí a tím i rozšíření prací oproti původně plánovanému rozsahu. Jedná se zejména o návaznost na chodníky, veřejné prostranství a polohu zastávek v Jedovnicích a Křtinách, zklidnění dopravy při příjezdu do Březiny a koordinace s rekonstrukcí kanalizace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP,
průzkumy a studie

do 15.5.2017

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 10 pracovních dnů od předání
výstupu z kontroly konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 40 dnů po vydání stavebního
povolení nebo doručení výzvy
objednatele dle čl. V. odst.1 této

smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání
výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 30.3.2017

V Brně, dne 30.3.2017



KAP ATELIER s.r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje