

řvy objednatele: 667/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 892/2017

Ev. číslo: Z2017-013637

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/361 JEVIŠOVICE, OPĚRNÁ ZEĎ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

IČO 269 44 022

oddíl C, vložka 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny lhůt plnění:

- Vzhledem ke zhoršenému stavebnímu stavu mostu 361 – 008 (v minulosti se zvětralé cihelné zdivo zajišťovalo ochrannými sítěmi, přezdívala se část zábradelní zídky) došlo k porušení spárování kamenného křídla mostu, k prasknutí cihelné zábradelní zídky a vznikla zde trhlina ve vozovce, kterou zhotovitel zajistí třemi kusy mikropilot ze strany vozovky.
- V úseku od třetího dilatačního celku a po desátý v délce cca 40 m byly zjištěny skalnaté vrstvy, tím dochází k prodloužení doby pro provádění výkopových prací pro založení opěrné zdi.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Zprovoznění úseku (i provizorní), ukončení uzavírky | do 15. 12. 2017 |
| 3. Dokončení a předání stavby | do 30. 5. 2018 |
| 4. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 5. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 20 -10- 2017



MITRENGA
Mitrenga - stavby, spol. s r.o.
Křížkova 1566/10, Brno 612 00
IČ: 26944022 DIČ: CZ26944022
e-mail: mitrenga@mitrenga.net, www.mitrenga.net

Ing. Rostislav Mitrenga

Jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

III/361 Jevišovice, opěrná zed'

Celková cena	10 793 286,00 Kč	bez DPH
Finanční plán 2017	9 993 286,00 Kč	bez DPH
Finanční plán 2018	800 000,00 Kč	bez DPH

dobu výstavby v týdnech

V Brně, dne 25.08.2017

tj. 92,588 % z celkové ceny o dílo

tj. **7,412 % z celkové ceny o dílo**




Miltenga - slavyby spol. s r.o.
 Křížkova 1566/15, Brno 612 00
 IČ: 255444022 DIČ: CZ25544022
 e-mail: info@miltenga.cz, www.miltenga.cz

Ing. Rostislav Miltenga, jednatel společnosti

(4)